



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 22ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 309/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκα & Τσιχλίσικα Αμαλιάδας» [αρ. μελ.11/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 21 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/22482/17.10.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «16», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 14. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 16. Πολυδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|--|
| 1,Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς |
| 3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | |
| 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος | 5. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Λυμπέρης Ερνέστο 7. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς | 8. Κορτέση Άννα 9.Τσαγρής Νικόλαος |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, προτάχθηκε όλων των θεμάτων τής ημερήσιας διάταξης, το 8^ο θέμα.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22446/Δ4/2728/17.10.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : « 4^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου

Τίτλος έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ & ΤΣΙΧΛΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΣΑΝΑ 355 ΝΑ35500008 (πρώην ΣΑΕ 055 του ΠΔΕ 2018 (2018ΣΕ05500047)

Αρ. Μελέτης: 11/2020

Ανάδοχος : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ»

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 22377/Δ4/2724/16-10-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 17-02-2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) : - 1.881.557,73€
- Συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ): - 22741/Δ4/2404/18.10.2021 ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009376233 2021-10-18)
- Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : - 1.234.871,83€
- Έναρξη προθεσμίας έργου : - 18/10/2021
- Αρχική λήξη προθεσμίας έργου: - 17/04/2023
- Ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α): - 1.234.871,83€
- Έγκριση 1ου Αν. πίνακα: - Α.Ο.Ε. 243/2022
- Έγκριση 2ου Αν. πίνακα: - Α.Ο.Ε. 56/2023
- Ποσό 2ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α): - 1.234.871,83€
- 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση: - 22930/16-11-2023 (ΑΔΑ: 23ΣΥΜΝ013775590 2023-11-16)
- Ποσό 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α): - 224.927,39€
- Λήξη 1^{ης} Παράτασης: - 17.01.2024 (Α.Δ.Σ. 60/2023)
- Λήξη 2^{ης} Παράτασης: - 17.08.2024 (Α.Δ.Σ. 286/2023)
- Λήξη 3^{ης} Παράτασης: - 17.11.2024 (Α.Δ.Σ. 224/2024)

2. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη ούτε στον 1^ο και 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, κατέστησαν όμως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

3. Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 3^ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 3 μήνες, αρχής γενομένης από 18-11-2024, δηλαδή μέχρι τις 17/02/2025. Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή. Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκα & Τσιχλικά Αμαλιάδας» [αρ. μελ.11/2020], με αναθεώρηση, έως 17.02.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -309- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος