



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -22/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 360 /2018

ΘΕΜΑ: « Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο 'Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης - αποχέτευσης ομβρίων)' »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 10^η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/23051/5.10.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 3. Μπιλέρης Νικόλαος 4. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 7. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Φωτόπουλος μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του ίδιου θέματος, και ο κ. Μανωλόπουλος μετά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος. Κατά τη διαδικασία, η συζήτηση των θεμάτων έγινε με διαφορετική σειρά από αυτή της αναγραφής τους στην πρόσκληση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα κάποιων από αυτά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 45ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21606/Δ4/3801/20- 09 - 2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 20903/Δ4/3715/13-09-2018 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ως τις 31-10-2018 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

2. Η Υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει προς έγκριση τον 4ο ΑΠΕ - 1ο ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. προς έγκριση στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 21510/Δ4/3777/19-09-2018 έγγραφο. Επειδή εκκρεμεί η έγκριση του ανωτέρω Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, η υπηρεσία μας εισηγείται την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου για την αρχική και συμπληρωματική σύμβαση με αναθεώρηση έως 31-10-2018. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε αναμονή ενεργειών σας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά - Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης - αποχέτευσης ομβρίων)», με αναθεώρηση έως 31-10-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 360 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος