



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -26/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 472 /2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψης της Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, σήμερα την 21^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 26/29371/17.12.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δημάρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 16. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 17. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Δούλος Παντελής | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων 2. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης 6. Κокκαλιάρη Νικολέττα 7. Ντάνας Χαράλαμπος 8. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά την διαπίστωση της απαρτίας από τον Πρόεδρο, ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 8^ο θέμα Η.Δ και ο κ. Διαμαντόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 27^ο θέμα Η. Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29020/Δ4/4748/13-12-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της Έλληνική Υδροκατασκευή Α.Ε. (αρ. πρωτ. 28996/Δ4/4744/ 13-12-2018), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση, έως 31-03-2019 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

-Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται στο 2^ο ΑΠΕ.

1. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωμοδότησης σχετικά με το 2^ο ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, της Π.Ε. Ηλείας και ως εκ τούτου και η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.
2. Δεν γίνεται παραγωγή ασφαλομίσγματος, τους χειμερινούς μήνες, από τα παρασκευαστήρια και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες Οδοστρωσίας που περιλαμβάνονται στο έργο.
3. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 31-03-2019.

Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων/ Δ/ση Οδικών Υποδομών αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο δεν έχει απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών τού έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας», με αναθεώρηση, έως 31-03-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 472 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος