



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 80 /2019

ΘΕΜΑ: « Παράταση προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27,28-11-2018» [αρ.μελ. 44/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 26^η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/3937/21.2.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Μπιλέρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος
μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 19. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 9. Δούλος Παντελής | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 20. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2 Φωτόπουλος Χρήστος 3. Πασσάς Ιωάννης 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 5. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 7. Μπακέλλας Γεώργιος 8. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 10. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] 11. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ. 13. Ντάνας Χαραλάμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος Η.Δ, ο Πρόεδρος κ. Νικολακόπουλος αποχώρησε και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ως πρώτος σε ψήφους σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού (άρ. 69 παρ. 2 Ν 3852/10).

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 3ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 3711/Δ4/484/19.2.2019 & 2371/Δ4/307/31.1.2019 εισηγήσεις τής Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οι οποίες αναφέρουν:

«Συνημμένως υποβάλλουμε τον 1^ο Α.Π.Ε.-1^η Σ.Σ. και αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω έργου που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε.-1^η Σ.Σ. είναι υπερσυμβατικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 15% και συντάχθηκε:

Διότι κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου και εξαιτίας των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων διαπιστώθηκαν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.

2. Δεν συμπεριλαμβάνει «επί έλασσον δαπάνες».

3. Υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, την οποία και σας υποβάλλουμε συνημμένα.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.-1^{ης} Σ.Σ.

Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντα; υπ' όψη και την υπ' αρ.126/Δ4/20 /04-01-2019 αίτηση του αναδόχου, εισηγείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι 05-03-2019 διότι εξαιτίας των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών του παραπάνω έργου, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε».

Επιπλέον, η Τεχνική - Αιτιολογική έκθεση του 1^ο ΑΠΕ, αναφέρει:

«Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 9.450,00 με ΦΠΑ ή σε ποσοστό 15,00% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 72.450,00 € και αυξημένο σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 9.450,00 € ή σε ποσοστό 15,00%».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη καταψήφισε.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τον ΑΠΕ του έργου και την Τεχνική - Αιτιολογική έκθεση

γ) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 26,27,28-11-2018» [αρ.μελ. 44/2018] μέχρι 05-03-2019.
2. Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ τού παραπάνω έργου, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 63.000,00 €, και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 9.450,00 με ΦΠΑ ή σε ποσοστό 15,00% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 80 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος