



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 126 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου 'Ηλιδας στην περιοχή Κονιδέικα'»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2015, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/9280/20.04.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου. | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών. | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

(Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **29ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 8713/Δ4/1076/9.4.2015 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε. αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου (που αποτελεί το υποέργο 2 της πράξης με MIS 364053) για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 23-5-2015 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 2.269.473,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 23/8/2013

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 1.283.773,93€

-Έναρξη εκτέλεσης έργου : 23/8/2013

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 23/6/2014

-1η Παράταση : 23/12/2014

-2η Παράταση : 23/04/2015

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 23-5-2015 καθόσον οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι το έργο εξελισσόταν ομαλά και θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί εντός του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αν δεν υπήρχαν συνεχείς και παρατεταμένες σε διάρκεια βροχοπτώσεις, κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών, τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και τις αμέσως ακόλουθες αυτών, ημέρες.

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. / Υ.Π.Ε.Κ.Α. αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ.»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδείκα», έως 23-5-2015, με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α./Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -126- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 30/04/2015
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος