



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 128 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Επισκευή Σχολείων Δήμου 'Ηλιδας', [Αρ. μελ. 2/2014]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2015, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/9280/20.04.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου. | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

(Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **31ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Επειδή επικράτησαν για αρκετές μέρες κακές καιρικές συνθήκες, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του παραπάνω έργου.

Λόγω του ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αρ. πρωτ: 9105/Δ4/1112 αίτηση των αναδόχων καθώς επίσης την αναγκαιότητα σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου, η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 03-07-2015 ».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου 'Ηλιδας', [Αρ. μελ. 2/2014], μέχρι 03-07-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -128- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 30/04/2015
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος