



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 129 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Επισκευές δικτύων ομβρίων Τ.Κ/των Δ.Ε. Αμαλιάδας', [Αρ. μελ. 103/2014]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2015, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/9280/20.04.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου. | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών. | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

(Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος
6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **32ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με την παρούσα προτείνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 02-06-2015, για την σύνταξη και έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ καθώς και για την ολοκλήρωση των οικονομικών στοιχείων του φακέλου του έργου.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Επισκευές δικτύων ομβρίων Τ.Κ/των Δ.Ε. Αμαλιάδας', [Αρ. μελ. 103/2014], μέχρι 02-06-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -129- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 30/04/2015
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος