



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -5/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 130 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης & έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου 'Ολοκλήρωση αποκατάστασης, καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας' [Αρ. μελ. 87/14]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Απριλίου*, του έτους 2015, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/9280/20.04.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου. | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 26. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών. | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

(Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος
6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **33ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας & έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«**1.** Οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλοστρωσης του έργου: «Ολοκλήρωση αποκατάστασης, καθίζησης συνδεδεμένου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ Δαφνιώτισσας» που προβλέπει η μελέτη ήταν αδύνατον να εκτελεστούν στη συμβατική προθεσμία λόγω :

1. δυσμενών καιρικών συνθηκών,

2. σημαντικής υποχώρησης του οδοστρώματος εξαιτίας παρακείμενης κατολίσθησης,

3. απαίτησης σύνταξης νέου ΑΠΕ ο οποίος περιλαμβάνει νέες εργασίες απαραίτητες σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 14-07-2014.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

2. Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. έγινε για τους παρακάτω λόγους :

Α) Προκειμένου να συμπεριλάβει αυξήσεις στις εργασίες που δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη.

Β) Προκειμένου να γίνει η διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την αντιμετώπιση της πρόσθετης δαπάνης που προέκυψε με την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών και των νέων τιμών που προέκυψαν.

Οι αυξήσεις στις συμβατικές εργασίες του έργου οφείλονται σε απόλυτα αναγκαίες εργασίες που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου.

Σύμφωνα με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.442,00 €, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση του έργου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Ολοκλήρωση αποκατάστασης, καθίζησης συνδεδεμένου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ. Δαφνιώτισσας' [Αρ. μελ. 87/14], μέχρι 02-06-2015.
2. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικού ποσού 8.442,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -130- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 30/04/2015
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος