



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -10/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 143 /2019

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικού Νεκροταφείου» [Αρ. Μελ. 16/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 9^η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/7540/5.4.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 22. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 23. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 25. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | 26. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 12. Πασσάς Ιωάννης | |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 28. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ. |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιαντός Χρήστος | |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Τζουλέκης Σπυρίδων 3. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη, πλην του κ. Πατρινού, αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διαδικασία, η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 23-39 έγινε μετά τη συζήτηση του 3^{ου} Θ.Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7202/Δ4/978/2.4.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 5846/Δ4/824/ 18 - 03 - 2019 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-04-2019

και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
2. Το φυσικό αντικείμενο το έργου έχει ολοκληρωθεί κατά 50% και απομένουν οι εργασίες της τοποθέτησης κουφωμάτων, των χρωματισμών και της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
3. Απαιτείται η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό της μελέτης για να γίνει το έργο λειτουργικό και να ηλεκτροδοτηθεί.
4. Συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και αναμένεται θεώρηση και διαδικασία έγκρισης του.

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου, και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/05/2019, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του ΑΠΕ και να ολοκληρωθεί το έργο».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - Άρθρο 147 «Προθεσμίες»,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικού Νεκροταφείου» [Αρ. Μελ. 16/2018], με αναθεώρηση, μέχρι 31/05/2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -143 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος