

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 317 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23956/26.09.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 16. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 25. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 8. Ντάνας Χαραλάμπος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι στην πρόσκληση η έναρξή της ορίζεται στις 15.30' και αυτή αρχίζει στις 17.15'.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο για το θέμα τής ΔΕΗ. Οι κ. Παναγόπουλος και Σμέρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 23^ο θέμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **31ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23694/Δ4/2702/22.09.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας αποστέλλουμε προς έγκριση αίτημα παράτασης, καθώς :

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 61000/1425/28-04-2016 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων - Διεύθυνση Δασών Ηλείας εγκρίθηκε η επέμβαση επί αναδασωτέας έκτασης για την κατασκευή της δεξαμενής Γερακίου της οποίας η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13043/Δ4/1379/06-06-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/12/2016. Τα αιτήματα αυτά διαβιβάστηκαν για προέγκριση στην μονάδα Γ' της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α.) με το υπ' αριθμ. πρωτ. 23676/Δ4/2698/22-09-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση για το έργο μέχρι την 31-12-2016 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑ Α' ΦΑΣΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΡΑΚΙΟΥ», μέχρι 31-12-2016, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -317- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος