



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -23/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 385 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή των απολήξεων των οδούσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"» (αρ. μελ.: 35/2016)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 20^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 23/26779/16.10.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 24. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 9. Δούλος Παντελής | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Φωτόπουλος Χρήστος 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος
4. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 7. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] 8. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις: Οι κ. Λυμπέρης και Πατρινός αποχώρησαν κατά τη διάρκεια απαντήσεων από τον Δήμαρχο σε ερωτήσεις συμβούλων. Η κα Κοκκαλιάρη μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 29^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 8 - 16 και αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη λήψη απόφασης στο 21^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **26ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 26890 /Δ4/ 2919/16.10.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 25166/Δ4/2774/ 29-09-2017 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-10-2017, και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ και το 90% του αντικειμένου της σύμβασης,
2. Απαιτείται η σύνταξη και έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, από το Τεχνικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων του έργου και την ολοκλήρωση του.
3. Δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι παραπάνω ενέργειες.

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/11/2017 για την ολοκλήρωσή του».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν.3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ««Ανακατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ"» (αρ. μελ. : 35/2016), έως 30/11/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -385 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος