



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 190/2014

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Πηνειάς δρόμος Ανθώνα - Ροδιά» [αρ.μελ. 36/12]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2014, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/10012/14.03.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δημάρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 18. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών | 19. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 6. Δούλος Παντελής | 20. Μητσόπουλος Σωτήριος. |
| 7. Προκόπης Πέτρος | |
| 8. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 12. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 13. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 14. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 15. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 16. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -
Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος δ.σ., 2. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ, 3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 4. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μειζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας ' Ήλιδα- Νέα πορεία»), 5. Μπιλέρης Νικόλαος, 6. Παναγόπουλος Χρήστος, 7. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη, 8. Χριστόπουλος Ιωάννης, 9. Χριστόπουλος Γεώργιος, 10. Νικολόπουλος Γεώργιος-Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών», 11. Νικολοπούλου Μαρία.

Παρών κι ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κ. Ηλίας Τσαρούχας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **54ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου «Αγροτική οδοποιία Πηνειάς δρόμος Ανθώνα – Ροδιά» [αρ.μελ. 36/12], σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 6933/Δ4/559/28-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο αναφέρει:

«Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 27/06/2014 για τους ακόλουθους λόγους :

1. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
2. Καθυτέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών λόγω συνέχισης της κακοκαιρίας (έντονες βροχοπτώσεις, παγετός) κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
3. Παρουσιάστηκαν προβλήματα με τους όμορους ιδιοκτήτες τα οποία δεν έχουν επιλυθεί στο σύνολό τους».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Αγροτική οδοποιία Πηνειάς δρόμος Ανθώνα – Ροδιά' [αρ.μελ. 36/12]' έως 27/06/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -190- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 26/03/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης