



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 275 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Διευθέτηση κοιτής Σοχιάς Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 21/2012]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δημάρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης)

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος , 3. Παπαδάτος Πέτρος , 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος

Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. , 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου του ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 21/2012], σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του δήμου, η οποία αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 3.100.000,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24/9/2012

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 1.811.068,03€

-Έναρξη εκτέλεσης έργου : 24/9/2012

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/7/2013

-1^η παράταση : 31-12-2013

-2^η παράταση : 30-4-2014

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 30-7-2014 καθόσον:

α) έχει συνταχθεί ΑΠΕ και οι διαδικασίες έγκρισής του δεν έχουν ολοκληρωθεί,

β) το έργο εξελίσσεται ομαλά (οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου) αλλά σε έντονες βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, με αποτέλεσμα την υψηλή στάθμη των υδάτων εντός του ρέματος, η οποία δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τις 30-4-2014.

3. Με το υπ' αρ. πρωτ. 1865/30-4-2014 έγγραφο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Δ.Ε. (που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Ήλιδας με αρ. πρωτ. 16816/Δ4/1742/7-5-2014) διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30-07-2014.

Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου, ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30-08-2014, καθόσον βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρου 96 Ν. 3463/06 & του άρθρου 48 του Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 21/2012], έως τις 30-07-2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -275- έτους 2014

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 08/07/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λομπέρης