



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 291 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης και έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Κ. Αμαλιάδας [αριθμ. μελ: 23/2014]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 2. Μπούρας Αβράμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/
Αντιδήμαρχος Διοίκησης &
Οικονομικών | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &
Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος
δ.σ. | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε
στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ.
123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν
της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής
ημερήσιας διάταξης)

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ., 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **49ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου αποκατάστασης οδικού δικτύου, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«Με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Κ. Αμαλιάδας» [Αρ. μελέτης : 23/2014], ο οποίος είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 € με Φ.Π.Α.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 30-07-2014 για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο και την ολοκλήρωση των οικονομικών στοιχείων του φακέλου του έργου.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10 & 96 Ν.3463/06,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Κ. Αμαλιάδας» [Αρ. μελέτης: 23/2014], έως 30-07-2014.
2. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 12.600,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -291- έτους 2014

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 11/07/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης