



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 293 /2014

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης και έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ Καρδαμά [αριθμ. μελ: 34 /2014]»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7<sup>η</sup> του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δημάρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- |                                                                         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος                                                | 14. Μπιλέρης Νικόλαος                                                        |
| 2. Μπούρας Αβραάμ                                                       | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη                                                    |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης                                                 | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης                                                     |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος                                             |                                                                              |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/<br>Αντιδήμαρχος Διοίκησης &<br>Οικονομικών   | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας» |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος                                                  | 18. Κόλλιας Ευστάθιος                                                        |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας                                    |                                                                              |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/<br>Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών.          |                                                                              |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος                                            |                                                                              |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας &<br>Πρασίνου. |                                                                              |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος                                            |                                                                              |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Ανεξάρτητος<br>δ.σ.                            |                                                                              |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος<br>δ.σ.                          |                                                                              |
- \*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.
- \*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης)

## Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος , 3. Παπαδάτος Πέτρος , 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. , 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατοσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 51ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου αποκατάστασης οδικού δικτύου, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της περιόδου των φθινοπωρινών βροχοπτώσεων. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ Καρδαμά» [αριθμ. μελ: 34 /2014] και την έγκριση του 1<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσας, Κόλλιας ψήφισαν *λευκό*.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) τις εισηγήσεις της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10 & 96 Ν.3463/06,

### **Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Τ.Κ Καρδαμά [αριθμ. μελ: 34 /2014], έως 30-07-2014.
2. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 12.600,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -293- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 11/07/2014

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**