



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 522 /2014

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας και έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου 'Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 2<sup>ου</sup> Λυκείου Αμαλιάδας'»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14<sup>η</sup> του μήνα *Νοεμβρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/39933/10.11.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «22», και ονομαστικά οι:

- |                                                                          |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 20. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-<br>Γραμματέας [παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος                                                       |                                                                     |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                      |                                                                     |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                               |                                                                     |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος                                               | 21. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη<br>«ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]           |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             |                                                                     |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                            |                                                                     |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος                                                  |                                                                     |
| 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος                                             | 22. Κολόσακας Άγγελος [παράταξη<br>«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]       |
| 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα                                                  |                                                                     |
| 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  |                                                                     |
| 12. Δούλος Παντελής                                                      |                                                                     |
| 13. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |                                                                     |
| 14. Πασσάς Ιωάννης                                                       |                                                                     |
| 15. Ευσταθόπουλος Ηλίας                                                  |                                                                     |
| 16. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                              |                                                                     |
| 17. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών               |                                                                     |
| 18. Αθανασόπουλος Ιωάννης                                                |                                                                     |
| 19. Παναγιωτάρας Παναγιώτης                                              |                                                                     |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος.  
2. Λυμπερης Ιωάννης [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλirης Νικόλαος, 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 8. Μπακέλλας Γεώργιος, 9. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 10. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 11. Ντάνασης Χαράλαμπος.

Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, **διότι η** θετική γνωμοδότηση για τον ΑΠΕ από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, λήφθηκε στις 13.11.2014, με το υπ' αριθμ. 11/2014 πρακτικό του. **Το σώμα έκανε δεκτή ομόφωνα την πρόταση.**

**Στη συνέχεια** ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ & Παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με το υπ' αρ. 28609/Δ4/3098/05-08-2014 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 120 ημέρες

Η αιτούμενη παράταση αφορά στις πρόσθετες εργασίες οι οποίες έχουν ζητηθεί με το 26382/17-07-2014 έγγραφο της Δ/ντριας του 2<sup>ου</sup> Λυκείου Αμαλιάδας και στο οποίο ζητά να συμπεριληφθούν εργασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία του σχολείου και την αρτιότητα του έργου. Οι εργασίες έχουν συμπεριληφθεί στον υπό έγκριση 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ και ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση και κατασκευή τους εκτιμάται σε 120 ημέρες. Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για τους παρακάτω λόγους:

1. Για να συμπεριλάβει εργασίες που έχουν ζητηθεί με το παραπάνω έγγραφο της Δ/ντριας του 2<sup>ου</sup> Λυκείου Αμαλιάδας.
2. Για να συμπεριλάβει διαφοροποιήσεις ποσοτήτων από οριστικές επιμετρήσεις κυρίως αλλά και ακριβέστερες προμετρήσεις για το υπόλοιπο τμήμα τους
3. Για να συμπεριλάβει εργασίες οι οποίες αναφέρονται στην αρχική μελέτη αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό
4. Για να συμπεριλάβει εργασίες οι οποίες δεν αποζημιώνονται από τα άρθρα του τιμολογίου της σύμβασης όπως ρητά αναφέρονται σ' αυτό
5. Λόγω της σύνταξης του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ που είναι απαραίτητο για να συμπεριλάβει τις παραπάνω νέες εργασίες

Βάση των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2<sup>ου</sup> ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (MIS 373985)» κατά 120 ημέρες μέχρι την 08/12/2014, καθώς και του 2<sup>ου</sup> τακτοποιητικού ΑΠΕ και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, υπό την αίρεση ότι θα εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη τής διαχειριστικής αρχής για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 και άρθρ. 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,

### **Ομόφωνα αποφασίζει**

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου «Ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος 2<sup>ου</sup> Λυκείου Αμαλιάδας», έως 08/12/2014.
3. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> τακτοποιητικό ΑΠΕ & το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 2.539.061,25 €, υπό την αίρεση ότι θα εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη τής διαχειριστικής αρχής για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -522- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Αμαλιάδα, 18/11/2014  
**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**