

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 610 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου 'Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα'»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22^η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 17/ 44436 /17.12.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Μπιλήρης Νικόλαος [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 24. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 25. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 26. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 27. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [παράταξη
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 28. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη
«ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Κολόσακας Άγγελος [παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Παναγόπουλος Χρήστος | 3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επί κεφαλής παράταξης
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 4. Ντάνας Χαραλάμπος |
- (Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 49^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **46ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού τίτλου, με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α./Υ.Π.Ε.Κ.Α, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 43691/Δ4/4840/10-12-2014 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της ΟΚΤΑΝΑ Α.Ε. αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου (που αποτελεί το υποέργο 2 της πράξης με ΜΙS 364053) για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 23-4-2015 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 2.269.473,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 23/8/2013

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 1.283.773,93€

- Έναρξη εκτέλεσης έργου : 23/8/2013

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 23/6/2014

- 1^η Παράταση : 23/12/2014

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 23-4-2015 καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις οφείλονται :

α) στην ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα ευστάθειας των πρανών όπως αυτά καταδείχθηκαν μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου και

β) στην ανάγκη σύνταξης 2ου ΑΠΕ βάσει των στοιχείων της ανωτέρω τροποποιημένης μελέτης, ώστε να περιλάβει νέες εργασίες καθώς και τροποποίηση ποσοτήτων ήδη εγκεκριμένων εργασιών, του οποίου οι διαδικασίες έγκρισής του δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

3. Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. /Υ.Π.Ε.Κ.Α. αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε ως προς την υλοποίηση του έργου συνολικά.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν. 3669/08, γ) την πρόταση του αντιδήμαρχου,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών και στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα», έως 23-4-2015, με την προϋπόθεση ότι θα διατυπωθεί σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α./Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -610- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 24/12/2014

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος