

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 611 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Υδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α΄ Φάσης δεξαμενή Γερακίου»-Έγκριση 3^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22^η του μήνα *Δεκεμβρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 17.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 17/ 44436 /17.12.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δημάρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Μπιλέρης Νικόλαος [παράταξη
μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 21. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 22. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 23. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 24. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 25. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 26. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 27. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-
Γραμματέας [παράταξη
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 28. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη
«ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 29. Κολόσακας Άγγελος [παράταξη
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Παναγόπουλος Χρήστος | 3. Λυμπέρης Ιωάννης [Επί κεφαλής παράταξης
μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 4. Ντάνας Χαραλάμπος |
- (Η κα Κοκκαλιάρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 49^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).
Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **47ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού τίτλου καθώς και έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

« Σας αποστέλλουμε προς έγκριση αίτημα παράτασης, καθώς :

1) Έχει συνταχθεί 3^{ος} ΑΠΕ ο οποίος είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου.

2) Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 17830/Δ4/1832/14-5-2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έχει ζητηθεί άδεια για την διέλευση του αγωγού ύδρευσης από την γέφυρα στο χωριό Κέντρο και είμαστε σε αναμονή για την σχετική αδειοδότηση.

3) Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 80%. Υπάρχει ελλιπής χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο έργο.

Λόγω των ανωτέρω, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 31/12/2014. Η υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισης της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' Φάσης δεξαμενή Γερακίου», έως 31/12/2014.
2. Εγκρίνει τον 3^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ, συνολικού ποσού 6.185.564,22 €, και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του παραπάνω έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -611- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 24/12/2014

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος