



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 7 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου: 'Μετατροπή πρώην Δημαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου' (αρ. μελ. 28/12)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Ιανουαρίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/2484/23.01.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δημάρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «22», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Μπούρας Αβραάμ | 15. Παναγόπουλος Χρήστος (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 2. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης- Αντιπρόεδρος |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 17. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 18. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 19. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 6. Δούλος Παντελής | |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 20. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | 21. Κόλλιας Ευστάθιος. |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | 22. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών |
| 11. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 12. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 13. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος - Ανεξάρτητος δ.σ. | |
- *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.
- *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

1. Νικολόπουλος Νικόλαος, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Ντάνασης Χαράλαμπος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ, 6. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 7. Μπιλέρης Νικόλαος, 8. Μητσόπουλος Σωτήριος, 9. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 7ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 'Μετατροπή πρώην Δημαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου' (αρ. μελ. 28/12), σύμφωνα με το αριθμ. 2696/Δ4/208/ 24-1-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο αναφέρει:

«Εξαιτίας των εκτεταμένων βροχοπτώσεων κατά τους φθινοπωρινούς μήνες και την καθυστέρηση παράδοσης του κτιρίου και του οικοπέδου από το φορέα στον ανάδοχο, δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί το έργο μέσα στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί.

Εφόσον η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, προτείνουμε να δοθεί παράταση με αναθεώρηση, για την αποκλειστική τμηματική και την συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, για 90 ημερολογιακές ημέρες.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε παράταση μέχρι τις 29/03/2014 για την αποκλειστική τμηματική προθεσμία, και μέχρι τις **25/4/2014** για την συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει το αντίστοιχα τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος ψήφισε λευκό.

(Ο κ. Χριστόπουλος Γεώργιος είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) το υπ'αριθμ. 6417/23 - 1 - 2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περ. Δυτ. Ελλάδας, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης λόγω της απαιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, γ) τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 1 & 67 παρ. 7 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Μετατροπή πρώην Δημαρχείου Πηνείας σε νέο σχολικό κτίριο Σιμόπουλου' (αρ. μελ. 28/12), έως 25/4/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -7-έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 29/01/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης