



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 136/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 11/22-04-2020 της τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΔΙΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΣΑΒΑΛΙΩΝ» [αρ. μελ. 30/ 2015]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 22-04-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 6851/11/16.04.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, με ώρα έναρξης 11:00π.μ και λήξης της συνεδρίασης 12:30μ.μ, με τρόπο διεξαγωγής της το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το Φάξ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 τής από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 55 11-3-2020), τις διατάξεις του άρθρ. 43 τής από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α' 75 30-3-2020), του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν. 4635/19 και της εγκυκλίου με αρ.40/20930/31.3.2020 ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ, με τα παρακάτω μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που είναι εννέα (9) στο σύνολο εννέα (9).

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
4.Νικολόπουλος Χρήστος - μέλος
5.Αστερής Ευγένιος - μέλος
6.Α.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
7. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - μέλος
8. Αμπού Χάντμπα Μισέλ - μέλος
9. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • •

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 6439/Δ4/863/06-04-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Συνημμένως σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Ζήσιμου Γκουλιούμη (αρ. πρωτ. 5837/Δ4/787/26-03-2020), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 200.000,00€
 - Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 15-03-2018
 - Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 73.425,79 €
 - Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/6/2019
 - Λήξη 1ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/10/2019
 - Λήξη 2ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 31/12/2019
 - Λήξη 3ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 29/02/2020
 - Λήξη 4ης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 30/04/2020
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
 3. Η περαίωση του έργου θα υλοποιηθεί στις 30/04/2020
 4. Δεν έχει ολοκληρωθεί από την υπηρεσία μας η σύνταξη 2ου ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται η έγκρισή του από την προϊσταμένη αρχή Δήμου Ήλιδας και τυχόν από το Τεχνικό Συμβούλιο.
 5. Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν αυτήν την περίοδο στη χώρα μας, που καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη συγκρότηση συνεργείων, καθώς και την προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
 6. Με τη ζητούμενη παράταση δεν επηρεάζεται το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

Λόγω των ανωτέρω και του γεγονότος ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη διάρκεια των απαγορευτικών μέτρων που ισχύουν σήμερα, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 30-06-2020».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων» [αρ.μελέτης 30/2015], έως την 30η -06-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 136/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ