



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 229/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/07-07-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2017» [αρ.μελ. 3/2017]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 07-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου (επί της οδού Θεμιστοκλέους 1 και Σοχιάς), συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.12703/23/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος
3. Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.
4. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος
5. Αθανασόπουλος Ιωάννης - Μέλος ως αναπληρωτής του κ. Αμπού Χάντμπα Μισέλ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αστερής Ευγένιος - Μέλος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος
3. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος
4. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και τέσσερα (4) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Χριστοφόρου Ευάγγελος προσήλθε στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 12157/Δ4/1478/29-06-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Θέμα : Παράταση προθεσμίας έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2017» [αρ. μελέτης 3/2017].

..... Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 144.500,00€
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 15-03-2018

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 62.890,22€
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 15/03/2019
- Λήξη 1ης Παράτασης Προθεσμίας 15-07-2019
- Λήξη 2ης Παράτασης Προθεσμίας 15-10-2019
- Λήξη 3ης Παράτασης Προθεσμίας 31-12-2019
- Λήξη 4ης Παράτασης Προθεσμίας 29-02-2020
- Λήξη 5ης Παράτασης Προθεσμίας 30-06-2020

2. Έχοντας υπόψη την υπ αρ. 53/2020 απόφαση της Ο.Ε για παράταση προθεσμίας του έργου έως 30-06-2020

3. Την υπ αρ πρωτ. 10216/Δ4/1283 10-06-2020 ειδική πρόσκληση 160 του Ν 4412/2016.

4. Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος ανταποκρίθηκε στο περιεχόμενο της ειδικής πρόσκλησης και ξεκίνησε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή τεχνικού στην οδό Αρχαίας Ήλιδας, διαπιστώθηκαν όμως σοβαρά εμπόδια για την συνέχιση των εργασιών αφού βρέθηκαν αρκετοί υπόγειοι εγκάρσιοι πλαστικοί αγωγοί ύδρευσης σε μικρό βάθος που εμποδίζουν την κατασκευή του τεχνικού.

Απαιτείται από την Υπηρεσία να εξευρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί το σοβαρό πρόβλημα για την συνέχιση κατασκευής του έργου.

5. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγω των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, **έως 30-09-2020.**

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από την Οικονομική Επιτροπή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΚ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2017» [αρ. μελ.: 3/2017] έως την 30-09-2020.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 229/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ