



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 14ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 216/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας τού έργου «Κατασκευή σύγχρονου πυροφυλάκιου στη θέση «Αετοφωλιά» και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας [αρ. μελ. 4/2024]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/21533/25.8.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 1. Χριστοφόρου Ευάγγελος- Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 2. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος /Μέσω τηλεδιάσκεψης |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 3. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 4. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1.Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος |
| 3.Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης | |
| 4.Τσαγρής Νικόλαος Κότσιφας | 5. Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ. |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Αναγνωστόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Οι κ. Χριστοφόρου και Λυμπέρης Ερνέστο και μετά τη λήψη απόφασης στο 2° Θ.Η.Δ, και ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 6° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20571/12.8.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου/ Πράξης

Κατασκευή σύγχρονου πυροφυλακίου στη θέση «Αετοφωλιά» και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας

4/2024

Αριθμός μελέτης:

Δήμος Ήλιδας

Φορέας:

Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα

Ανάδοχος:

LIFE - ADAPTINGR Π.Δ.Ε. (ΚΑΕ 01.071/9919.01.1300)

Χρηματοδότηση:

3555/10-02-2025 (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜΝ016281398)

Σύμβαση:

44.354,79 (με Φ.Π.Α.)

Ύψος Σύμβασης:

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης:

30-04-2025

Λήξη Οριακής Παράτασης Προθεσμίας:

30-07-2025 (Α.Δ.Σ 195/2025)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- Την υπ. αρ. πρωτ. 19413/31-07-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας
- Την εγκύκλιο 131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)

σας διαβιβάζουμε την υπ' αρ. πρωτ. 19413/31-07-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, Τρίγκας Βασίλειος του Ανδρέα, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες, έως 30-09-2025 και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας.
2. Η Υπηρεσία μας έχει αποστείλει, με το υπ' αριθμ. πρωτοκόλλου 20452/11-08-2025 διαβιβαστικό, αίτημα προέγκρισης της 1ης Παράτασης του έργου στη Διεύθυνση Δασών Νομού Ηλείας, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 της από 23-08-2021 Προγραμματικής Σύμβασης.
3. Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως 30-09-2025.

Βάσει του άρθρου 147 του Νόμου 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο. Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή σύγχρονου πυροφυλακίου στη θέση «Αετοφωλιά» και εγκατάσταση δύο δεξαμενών αντιπυρικής προστασίας στις Τ.Κ. Γερακίου και Περιστερίου του Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 4/2024], με αναθεώρηση έως 30-09-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -216- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος