



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 14ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 217/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 51/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Αυγούστου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/21533/25.8.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 1. Χριστοφόρου Ευάγγελος- Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 2. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος /Μέσω τηλεδιάσκεψης |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 3. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 4. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1.Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 2. Τρικόγιας Κωνσταντίνος |
| 3.Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης | |
| 4.Τσαγρής Νικόλαος Κότσιφας | 5. Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ. |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Αναγνωστόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Οι κ. Χριστοφόρου και Λυμπέρης Ερνέστο και μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ, και ο κ. Παπαδόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19846/5.8.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 2^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας
Αρ. μελέτης: 51/2018
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'
Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.20002)
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9717/15-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014756271)
Ύψος Σύμβασης: 192.930,12 € (με ΦΠΑ)
ΑΠΕ: 1^{ος} ΑΠΕ στο ποσό των 218.176,80€ (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση) - Υπ' αρ. 399/2024 Απ. Δημ. Επιτροπής
 2^{ος} ΑΠΕ - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ- 1^η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) στο ποσό των 249.903,63 € (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση)
Δαπάνη Εγκρίσεων: 191.447,68 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης: 15-05-2025 (Αρχική)
 1^η παράταση: 31-08-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 114/2025 Δ. Σ)
 2^η παράταση: 31-10-2025 (αιτούμενη)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει
 - Την από 31-07-2025 (υπ' αρ. πρωτ. 19575/01-08-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου,
- σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά δύο (2) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 31-10-2025.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (αύξηση πιστώσεων, λήψη αποφάσεων κα) για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ- 1η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) όπως εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 04/2025 Πρακτικό (θέμα 4^ο) Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 51/2018], με αναθεώρηση, έως 31.10.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -217- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος