



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 103/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 08/17-03-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος για το Υποέργο:Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας» Α/Α2 της Πράξης 5009847.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-03-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 5367/08/12.03.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την Εγκ. ΥΠΕΣ 426 ΑΠ 77233/12.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. 429/13.03.2020 (Β' 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ37Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β' 1704) καθώς και την υπ' αριθμ. 1822/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΚΥΑ υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:6877/29-01-2021 (Β' 341).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	
2.Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
3.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4.Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
7.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
8.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	
9.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα εννέα (9) μέλη, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

1^ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 2547/08.03.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Έγκριση παράτασης

χρονοδιαγράμματος για το Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας» Α/Α2 της Πράξης 5009847», στο οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης – παράταση χρονοδιαγράμματος για το Υποέργο «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας»» Α/Α:2 της Πράξης «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» με κωδ. ΟΠΣ 5009847, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση. Νέα καταληκτική ημερομηνία βάσει της παράτασης ορίζεται η 12.07.2021.

Το αίτημα της παράτασης έχει υποβληθεί από την Σύμπραξη Γραφείων Μελετών με (HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΑΛΚΟΡΑΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΕΝΒΙΟΡΑΝ Α.Ε. - ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ) με αρ.πρωτ.:ΤΣΜΗ-245/9.11.2020 Σύμφωνα με το οποίο, «επειδή δεν υπάρχει απευθείας πρόβλεψη στο Ν. 3316/2005 (μόνο αναλογική εφαρμογή άρθρου 27), για την σύμβαση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» όπου υφίσταται η υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί χρονικά και φυσικά την πορεία της εργολαβίας. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 21 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ήτοι μέχρι τις 18.12.2020. Επομένως, βάσει συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την υπ' αρ. 348/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας αναφορικά με την τροποποίηση του Προγράμματος Κατασκευής του έργου, στα πλαίσια της αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 27 του Ν. 3316/2005 και σύμφωνα με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, με το παρόν αιτούμαστε ισόχρονη παράταση της λήξης της σύμβασής μας, ήτοι μέχρι την 12η Ιουλίου 2021, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος ή κάποια άλλη αξίωση».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Ο κ. Πατρινός Αντώνιος δήλωσε παρών.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τα σχετικά έγγραφα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το με αρ.πρωτ.:ΤΣΜΗ-245/9.11.2020 αίτημα από την Σύμπραξη Γραφείων Μελετών με (HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΑΛΚΟΡΑΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. - ΕΝΒΙΟΡΑΝ Α.Ε. - ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ)

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την παράταση του χρονοδιαγράμματος για το Υποέργο, Τεχνικός Σύμβουλος του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας» Α/Α2 της Πράξης 5009847», έως την 12^η-07-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 103/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ