



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 20/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/24-01-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «2^η Παράταση Προθεσμίας περαίωσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην ΔΚ Αμαλιάδας» αρ.μελ.3/2018».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 24-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.1133/02/20-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	1. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	2. Αστερής Ευγένιος - Μέλος
3.Νικολόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
4.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
5. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - Μέλος.	
6. Αμπού Χάντμπα Μισέλ - Μέλος	
7.Ευσταθόπουλος Ηλίας - Μέλος.	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και δύο (2) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 1090/Δ4/141/20-01-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Συνημμένος σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Χρήστου Αποστολόπουλου (αρ. πρωτ. 829/Δ4/110/15-01-2020), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22-04-2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 125.000,00€
 - Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 22-04-2019 (αρ. πρωτ. 8950/Δ4/1219)
 - Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 60.089,77 €
 - Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 22/10/2019
 - Λήξη 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 22/02/2020
2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3. Η μη ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλεται στις: συνεχείς και παρατεταμένες σε διάρκεια βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών κατασκευής ασφαλτοστρώσεων (που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στο έργο), καθώς και στη διακοπή εργασιών, λόγω της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών που είχε καταθέσει ο ανάδοχος και είχε αποδεχτεί η Υπηρεσία μας, κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016.
4. Δεν γίνεται παραγωγή ασφαλτομίγματος, τους χειμερινούς μήνες, από τα παρασκευαστήρια και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι εργασίες Οδοστρωσίας που περιλαμβάνονται στο έργο..

Λόγω των ανωτέρω και ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως 22-04-2020.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ , την αίτηση 829/15.1.2020 του κ.Χρήστου Αποστολόπουλου και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας στην ΔΚ Αμαλιάδας» (αρ.μελ.3/2018) έως την 22-04-2020.

2. Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 3463/06.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαλιάδα 27-01-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ