



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 23/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 02/25-01-2021 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: 1^η Παράταση περαίωσης έργου για το έργο με τίτλο «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας» [ΜΙΣ: 5010574], [αρ. μελ. 34/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 25-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1304/02/21.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε αυθημερόν και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς με τρόπο διεξαγωγής της, μέσω (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ) με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ Α' 55) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 (ΦΕΚ Α 76) και της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 60249/22.9.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1.Φουντάς Αθανάσιος-Αντιδήμαρχος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
3.Αστερής Ευγένιος-Αντιπρόεδρος	
4. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
5. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
8.Πατρινός Αντώνιος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη (με την αριθμ. πρωτ. 846/15-01-2021 παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιδημάρχου ο κ. Φουντάς Αθανάσιος), ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

· · · · ·

Έχει τεθεί υπόψη των συμβούλων η με αριθμ. πρωτ. 1025/Δ4/116/19.01.2021 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «1^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου» για το έργο με τίτλο :ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ [κωδ. MIS: 5010574] με την οποία διαβιβάζει:

- ο αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 28971/Δ4/3014/ 16-12-2020 αίτησης του αναδόχου του έργου ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 21-08-2021
- ο εισήγηση της υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών,
- ο σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

για τη λήψη απόφασης, προκειμένου να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 7 μήνες, αρχής γενομένης από 22-01-2021, δηλαδή μέχρι **τις 21/08/2021.**

Η παράταση αφορά το έργο :

1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :	-	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ):	2.396.000,00 €
	-	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ) :	10917/Δ4/1487 / 22/ 05
	-	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ):	/2019
	-	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ):	1.179.862,93 €
	-	σύνολο	:
	-	έναρξη προθεσμίας έργου:	-
	-	λήξη » »:	22/05/2019
			21/01/2021
	-	1 ^η παράταση προθεσμίας :	-:
	-	ποσό 1ου Αν. πίνακα (με Φ.Π.Α):	1.179.862,93 €
	-		-

2. Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία από τη νόσο Covid-19 και την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθίσταται δυσχερής τόσο η μετακίνηση του προσωπικού, όσο και η προμήθεια των υλικών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών και την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος.

3. Η ένταξη του 2ου υποέργου της πράξης, για την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ σε όλη την έκταση του υπό κατασκευή έργου, ζητήθηκε και υλοποιήθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης του παρόντος έργου.

4. Η σύναψη της Σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 18 μηνών, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της στις 2-7-2020 και η δυνατότητα για εργασίες από την πλευρά της αναδόχου κοινοπραξίας, ήταν περιορισμένη, καθώς έπρεπε να προηγηθούν οι εργασίες της υπογειοποίησης δικτύου.

5. Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με την ανωτέρω διαδικασία, και τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας προτείνει, να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 7 μήνες, αρχής γενομένης από 22-01-2021, δηλαδή μέχρι τις 21/08/2021.

Κατόπιν τούτου, το σώμα πρέπει να αποφασίσει για τα παραπάνω.

Στη συνέχεια, τέθηκαν υπόψη του Πρόεδρου οι τοποθετήσεις και οι ψήφοι των μελών της επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την αριθμ.πρωτ.163/14.1.2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας» [κωδ. MIS: 5010574] από 22.01.2021 έως την 21.08.2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2021

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ