



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 152/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 14/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15773/26.6.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Κορτέση Άννα -Παράταξη «Ήλιδα 36» (Μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία διακόπηκε μετά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης) |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | i. |
| 9. Κουτρουμπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Νικολόπουλος Χρήστος. | 3. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] | 4. Λυμπέρης Ερνέστος |
| 5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] | 6. Τσαγρής Νικόλαος |
- Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο Θ.Η.Δ.

Η συζήτηση του 14^{ου} Θ.Η.Δ έγινε μετά τη λήψη απόφασης στο 3^ο Θ.Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15810/26.6.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : « 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου:

Τίτλος έργου: Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου
 Ήλιδας
 Αριθμός μελέτης: 14/2020
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
 Χρηματοδότηση: «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της από 25-06-2025 αίτησης της «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ», αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-10-2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

– πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)	798.387,10 €
– συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	15982/03-08-2022
– συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) :	617.391,58 €
– έναρξη προθεσμίας έργου :	03/08/2022
– λήξη προθεσμίας έργου	02/02/2024
– λήξη 1 ^{ης} Παράτασης προθεσμίας έργου	31/12/2024 (Α.Δ.Σ. 86/2024)
– λήξη 2 ^{ης} Παράτασης προθεσμίας έργου	30/06/2024 (Α.Δ.Σ. 375/2024)

2. Η Υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και οι ενέργειες για την έγκρισή του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/10/2025.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 3^η παράταση προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση και συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 14/2020], με αναθεώρηση, μέχρι 31.10.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -152- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος