



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 154/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 23/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15773/26.6.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Κορτέση Άννα -Παράταξη «Ήλιδα 36» (Μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία διακόπηκε μετά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης) |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | i. |
| 9. Κουτρουμπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος.
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 3. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 4. Λυμπέρης Ερνέστος
5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] 6. Τσαγρής Νικόλαος
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο Θ.Η.Δ.

Η συζήτηση του 14^{ου} Θ.Η.Δ έγινε μετά τη λήψη απόφασης στο 3^ο Θ.Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15154/19.6.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 5^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας
 Αρ. μελέτης: 23 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'
 Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Τ.Π.Δ.
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 15868/09-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013243050)
 Σ.Σ.Ε.: Αρ. πρωτ. 28661/30-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016096079)
 Ύψος Σύμβασης: 541.599,17 € (με ΦΠΑ)
 Ύψος Σ.Σ.Ε.: 90.255,31 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης 30-06-2025

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 15130/19-06-2025 αίτηση του Αναδόχου
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12) σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και σας γνωρίζουμε τα εξής:
- Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου
- Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο. Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τέσσερις (4) μήνες, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 30-10-2025. Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν. Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 23/2018], με αναθεώρηση, μέχρι 30-10-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -154- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος