



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 10ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 155/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» [αρ. μελ. 15/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15773/26.6.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 17. Κορτέση Άννα -Παράταξη «Ήλιδα 36» (Μέσω τηλεδιάσκεψης, η οποία διακόπηκε μετά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης) |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | i. |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος.
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] 3. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 4. Λυμπέρης Ερνέστο
5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] 6. Τσαγρής Νικόλαος
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 4° Θ.Η.Δ.

Η συζήτηση του 14^{ου} Θ.Η.Δ έγινε μετά τη λήψη απόφασης στο 3° Θ.Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 29° θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15134/19.6.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 5^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)»

Σας αποστέλλουμε την υπ' αρ. πρωτοκόλλου 12995/29-05-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου έως 31 - 12 - 2025 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου:	Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια- Αμπελόκαμπος)
Αρ. Μελέτης:	15/2020
Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)	2.500.000,00 €
Ανάδοχος :	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
Αρχική Σύμβαση	1951/Δ4/237/27-01-2022
Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ)	2.371.837,73 €
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση	13166/27-06-2024
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) (χωρίς ΦΠΑ):	355.186,61€ (13166/27-06-2024)
1ος Α.Π.Ε (χωρίς Φ.Π.Α):	2.371.837,73 € (Α.Ο.Ε. 263/2022)
2ος Α.Π.Ε & 1η Σ.Σ. (χωρίς Φ.Π.Α):	2.727.024,34 € (Α.Ο.Ε. 437/2022)
3ος Α.Π.Ε & 1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. (χωρίς Φ.Π.Α):	2.727.024,34 € (Α.Δ.Ε. 322/2024)
4ος Α.Π.Ε & 2ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. & 2η Σ.Σ. (χωρίς Φ.Π.Α):	3.550.310,19 € (Α.Δ.Ε. 246/2025)
2η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) (χωρίς ΦΠΑ):	823.285,85 € (*)
Έναρξη προθεσμίας έργου :	27/01/2022
Λήξη προθεσμίας έργου	26/01/2023
Λήξη 1 ^{ης} Παράτασης:	30-06-2023 (Α.Ο.Ε. 10/2023)
Λήξη 2 ^{ης} Παράτασης:	31-12-2023 (Α.Ο.Ε. 123/2023)
Λήξη 3 ^{ης} Παράτασης:	31-07-2024 (Α.Δ.Σ 242/2023)
Λήξη 4 ^{ης} Παράτασης:	30-06-2025 (Α.Δ.Σ 355/2024)

- Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με το υπ' αριθμ. 03/2025 Πρακτικό Συνεδρίασης του (Θέμα 2^ο):
 - Γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της χρήσης των επί έλαττον δαπανών του 4^{ου} Α.Π.Ε. (Αρχικής Σύμβασης) του ανωτέρω έργου,
 - Γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της σύναψης της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (2^η Σ.Σ.) του ανωτέρω έργου,
 - Δεν γνωμοδότησε για τον 2^ο Α.Π.Ε της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης καθώς αυτός δεν εμφανίζει την όποια μεταβολή
- Εκκρεμεί η έγκριση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (2^η Σ.Σ.) από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- Η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στο δημοπρατηθέν Φυσικό και Τεχνικό Αντικείμενο. Συνεπώς, η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 31-12-2025, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 5η Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» [αρ. μελ. 15/2020], με αναθεώρηση, μέχρι 31-12-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -155- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω
 Η Πρόεδρος
 Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
 Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος