



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 12ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 167/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (Οριακή) του έργου: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Ήλιδας» [αρ. μελ. 6/2024]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 14 Ιουλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/17248/9.7.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 18. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 19. Κορτέση Άννα/Γραμματέας- παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόνιας Κωνσταντίνος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
2. Λυμπέρης Ερνέστο
3. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
4. Τσαγρής Νικόλαος.
5. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε πριν τη διεξαγωγή τής ονομαστικής ψηφοφορίας στο 3^ο Θ.Η.Δ. Οι κ. Χριστοφόρου, Αστερής και Παπαδόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο Θ.Η.Δ.

- Η συζήτηση του 3^{ου} Θ.Η.Δ προτάχθηκε όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16769/4.7.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου/ Πράξης	«Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Ήλιδας»
Αριθμός μελέτης:	6/2024
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	Ζαχαρίας Σάμαρης
Χρηματοδότηση:	Προστασία Και Αναβάθμιση Δασών 2024
Σύμβαση:	22108/14-10-2024 (ΑΔΑΜ: 245ΥΜΝ015598932)
Ύψος Σύμβασης:	242.500,00 € χωρίς ΦΠΑ
Προθεσμία Περαίωσης (αρχική):	31-05-2025
1η Παράταση προθεσμίας	30-06-2025 (ΑΔΣ 115/2025)

2. Η αρχική προθεσμία καθώς και η πρώτη παράταση για την περάτωση του συνόλου του έργου έχει λήξει και ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας αίτηση για παράταση προθεσμίας Περαίωσης του ανωτέρω έργου.

3. Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 98% περίπου.

4. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, ' ' Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου ' '.

5. Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 5106/27-06-2025 (ΑΔΑ: 925Α46Ψ844-0ΨΚ) Απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ., ως προς το αποφασιστικό μέρος όπου αναφέρεται ότι ' ' ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την παράταση της υλοποίησης της Δράσης «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με περιαστικά δάση» του Άξονα 6 του ΧΠ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2024» έως 31-07-2025. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών. ' '.

Η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί Οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης ενός (1) μηνός δηλαδή μέχρι τις 31/07/2025, για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης (Οριακή) του έργου: «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στον Δήμο Ήλιδας» [αρ. μελ. 6/2024], μέχρι 31-07-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -167- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος