



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 13ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 170/2025

**ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικής προθεσμίας παραλαβής τμήματος των ειδών τής προμήθειας “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ” [ΑΡ. ΣΥΣΤ. 158880]»**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00’, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14/18903/25.7.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «17», και ονομαστικά:

- |                                                                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος                  | 12. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού                               | 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»                                            |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 14. Κορτέση Άννα - Γραμματέας                                                                      |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας                               | 15. Τσαγρής Νικόλαος                                                                               |
| 5. Λαμπρινός Σπυρίδων                                                                     |                                                                                                    |
| 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                                      | 16. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»]                           |
| 7. Καραπιτέρης Γεώργιος                                                                   |                                                                                                    |
| 8. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                                     |                                                                                                    |
| 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                                 |                                                                                                    |
| 10. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                                    | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ                                                           |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης)                                           |                                                                                                    |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος. 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 3. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας 4. Κουτρουμπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 7. Λυμπέρης Ερνέστο 8. Παπαδόπουλος Βασίλειος.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 2<sup>ο</sup> θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι η σύμβαση λήγει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Το σώμα έκανε **ομόφωνα** δεκτό το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης έθεσε υπόψη των συμβούλων την αίτηση του κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη, για μετάθεση συμβατικής προθεσμίας παραλαβής τμήματος προμήθειας τής οποίας είναι ανάδοχος, και αναφέρει τα εξής:

«**ΘΕΜΑ: Μετάθεση συμβατικής προθεσμίας παραλαβής τμήματος των ειδών της προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΑΡ. ΣΥΣΤ. 158880**

**ΣΧΕΤ.:** α) Η με αρ. πρωτ. 20485 από 4-10-2022 (ΑΔΑ 22ΣΥΜΝ011358637 2022-10-04)

**Σύμβαση**

β) Η με αρ. πρωτ. 1847 από 7-1-2025 (ΑΔΑ 24ΣΥΜΝ015846996) Συμπληρωματική Σύμβαση

Με την σχετική σύμβαση αναλάβαμε την προμήθεια και τοποθέτηση ειδών στο Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής Σύμβασης. Σύμφωνα με την σχετική διάταξη της σύμβασης και της μετέπειτα αποφάσεις του Κυρίου του Έργου, τα είδη πρέπει να παραδοθούν και να τοποθετηθούν έως 3/6/2025.

Αφενός λόγω των πρόδρομων εργασιών της (β) σχετικής συμπληρωματικής σύμβασης, ήταν αδύνατη η τοποθέτηση του τελικού συστήματος χλοοτάπητα. Η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 7-1-2025 με διάρκεια επτά (7) μηνών, ήτοι ο ανάδοχος έχει δικαίωμα ολοκλήρωσης έως και την 7η Αυγούστου 2025.

Αφετέρου, έχουμε αντιμετωπίσει έως και σήμερα πλήθος ελαττωμάτων σχετικά με την ποιότητα του υδατινού στοιχείου άρδευσης καθώς η υφιστάμενη γεώτρηση εκτοξεύει μέσω του αρδευτικού συστήματος απορρίμματα και άμμο με αποτέλεσμα το πιεστικό σύστημα που έχουμε εγκαταστήσει να υφίσταται απώλεια πίεσης με άμεσο αποτέλεσμα την ελλιπή άρδευση του πλήρως εγκατεστημένου φυσικού χλοοτάπητα ο οποίος αποτελεί μέρος του εγκατεστημένου υβριδικού συστήματος. Τα αποδεδειγμένα προβλήματα του υποβρυχίου συστήματος γεώτρησης του σταδίου έχουν συμβάλει στην καθυστέρηση της ανάπτυξης του ριζώματος χλοοτάπητα.

Κατόπιν των παραπάνω, αιτούμαστε μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας έως 3-10-2025 λόγω ανωτέρας βίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα. και η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση του Δημάρχου.
- 2) Το αίτημα της Εταιρείας.
- 3) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 4) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας παραλαβής τμήματος των ειδών τής προμήθειας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», μέχρι 3.10.2025, λόγω ανωτέρας βίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -170- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος