



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 13ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 192/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2023» [αρ. μελ: 7/2024]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 14/18903/25.7.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «17», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 12. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 14. Κορτέση Άννα - Γραμματέας |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 15. Τσαγρής Νικόλαος |
| 5. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 6. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 16. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 7. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 8. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 9. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 10. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | 17. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος. 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 3. Αθανασόπουλος Ιωάννης-Αντιδήμαρχος Παιδείας 4. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος. 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 7. Λυμπέρης Ερνέστο 8. Παπαδόπουλος Βασίλειος.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17626/17.7.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 2η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2023»

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης (αρ. πρωτ: 17540 / 14-7-2025) της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρου αναφερόμενου έργου, για έγκριση δέσμης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ως 23-9-2025

και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ
- Υπογραφή σύμβασης: 23-10-2024
- Συμβατικό ποσό: 72.912,01 ευρώ
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23-4-2025
- 1η Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23-7-2025

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου καθώς λόγω της φύσεως του έργου (επισκευή σχολικών κτιρίων) η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με αποφυγή διατάραξης των μαθημάτων κυρίως κατά τη διάρκεια διακοπών, αργιών, και λήξης ωραρίου των μαθημάτων

3. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 2ου ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

4. Λόγω των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου με αναθεώρηση έως τις 23-9-2025

Βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο» Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή- Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2023» [αρ. μελ: 7/2024], με αναθεώρηση, μέχρι 23-9-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -192- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος