



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 15ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 236/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 10ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23671/12.9.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν. 5056/23.

Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος δεν παραβρέθηκε, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαγιαννόπουλο, βάσει της Απόφασης Δημάρχου 9/2025, κατά την παρ. 1 του άρθρ. 89 του ν. 3463/06-ΚΔΚ.

Σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 17. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 10. Καραπιτέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) | 19. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας. 2. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» 3. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 4. Κορτέση Άννα/Γραμματέας 5.Τσαγρής Νικόλαος 6. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις:. Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε πριν την Η.Δ , ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι δεν συζητήθηκε προ ημερήσιας διάταξης το θέμα των φωτοβολταϊκών στη λίμνη Πηνειού και της υποβολής προσφυγής στο ΣτΕ_Ο κ. Πολύδωρος, μετά την ψηφοφορία για συζήτηση προ

ημερήσιας διάταξης, του αιτήματός τους με θέμα «Φωτοβολταϊκά στις εκτάσεις γύρω από το φράγμα λίμνης Πηνειού». Ο κ. Τρικόγιας, μετά τη συζήτηση θεμάτων πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 11^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **23389/11.9.2025** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 10^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας

Αριθμός μελέτης: 5 / 2021

Φορέας: Δήμος Ήλιδας

Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (Κωδ. ΟΠΣ 5202713)

Κωδ. Ενάριθμου 2023ΕΠ00110005

Ανάδοχος: ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

Ύψος Χρηματοδότησης: 5.672.910,00€ (αρ. πρωτ. 172/16-1-2024 Απόφαση ΠΔΕ-ΑΔΑ:6ΥΔ07Λ6-0ΥΒ)

Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 28307/Δ4/3114/21-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ009800732) - Αρχική
Υπ' αρ. πρωτ. 7236/Δ4/716/24-03-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016524905) - 1^η ΣΣΕ

Ύψος Σύμβασης: 4.835.999,99 € (με ΦΠΑ) - Αρχική

74.00,00 € (με ΦΠΑ) - 1^η ΣΣΕ

Δαπάνη Εγκρίσεων 4.494.658,23 € (με ΦΠΑ) [Δαπάνη: Προκαταβολών- Εργασιών- Αναθεωρήσεων]
170.137,20 € (χωρίς ΦΠΑ) [Δαπάνη: Τόκων Υπερμερείας]

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 1^{ος} ΑΠΕ - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 5.200.000,00€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 33/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας)

2^{ος} ΑΠΕ - 2^ο ΠΚΤΜΝΕ - 1^η ΣΣ στο ποσό των 5.468.400,00€ (με ΦΠΑ) - Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 94/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

Προθεσμία Περαιώσης: 21-12-2024 (Συνολική Αρχική) 21-12-2022 (Τμηματική Αρχική)

1^η παράταση: 30-06-2025 (Συνολική), 30-06-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 523/2022 Οικ. Επ.)

2^η παράταση: 15-11-2025 (Συνολική), 15-11-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 147/2023 Δ. Σ.)

3^η παράταση: 15-12-2025 (Συνολική), 15-12-2023 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 277/2023 Δ. Σ.)

4^η παράταση: 31-03-2026 (Συνολική), 31-03-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 287/2023 Δ. Σ.)

5^η παράταση: 31-07-2026 (Συνολική), 31-07-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 165/2024 Δ. Σ.)

6^η παράταση: 31-10-2026 (Συνολική), 31-10-2024 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 252/2024 Δ. Σ.)

7^η παράταση: 30-04-2027 (Συνολική), 30-04-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 356/2024 Δ. Σ.)

8^η παράταση: 15-06-2027 (Συνολική), 15-06-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 120/2025 Δ. Σ.)

9^η παράταση: 15-08-2027 (Συνολική), 15-08-2025 (Τμηματική) - (Υπ. αρ. Αποφ. 194/2025 Δ. Σ.)

(αιτούμενη) 10^η παράταση: 15-10-2027 (Συνολική), 15-10-2025 (Τμηματική)

Σχετ. : 1) Το υπ' αρ. πρωτ. ΚΟΥΡ-148/04-08-2025 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 19746/04-08-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)

2) Το υπ' αρ. πρωτ. 21782/28-08-2025 έγγραφό μας προς την ΕΥΔ ΠΔΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
2. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
3. Όλα τα σχετικά έγγραφα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περί παρατάσεων της προθεσμίας του Έργου (ανωτέρω Αποφάσεις Προϊσταμένης Αρχής) με όλα τα σχετικά έγγραφα για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την διάρκεια εκτέλεσής του και έχουν καταδειχθεί από την Υπηρεσία μας
4. Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου

5. Το γεγονός ότι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) κατόπιν της υποβολής του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα, ανάρτησε 'Λίστα Ελέγχου' με την σημείωση «ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ»
6. Το γεγονός ότι μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) υποβλήθηκε το -2- σχετικό αίτημα για την 10^η Παράταση του έργου, ωστόσο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Δυτική Ελλάδα, δεν έχει προχωρήσει σε έκδοση σχετικής Πράξης για την Προέγκρισή της.
7. Το γεγονός ο 3^{ος} ΑΠΕ ως ανασυντάχθηκε πρέπει να αποσταλεί εκ νέου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας
- σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την διατύπωση γνώμης σχετικά με την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
- Η Υπηρεσία μας συμφωνεί και εισηγείται για την παράταση κατά 61 (εξήντα μία) ημέρες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου:
- i. της Τμηματικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, ήτοι έως την 15-10-2025
 - ii. της Συνολικής Προθεσμίας περαίωσης του έργου, για την 24μηνια λειτουργία, ήτοι έως την 15-10-2027,
- και σας γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαία η τελική έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. ως ανασυντάχθηκε, καθόσον πρέπει να αποσταλεί εκ νέου στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έγκριση Παράτασης προθεσμίας για να εισαχθεί ως θέμα.
- Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 10η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων και των χειμάρρων του οικισμού της Κουρούτας του Δήμου Ήλιδας και διαμόρφωση επί οδών ήπιας κυκλοφορίας» [αρ. μελ. 5/2021], με αναθεώρηση, ως εξής:

- Τμηματική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την κατασκευή των εργασιών, έως 15-10-2025.
- Συνολική Προθεσμία περαίωσης του έργου, για την 24μηνια λειτουργία, έως 15-10-2027.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -236- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος