



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 267/2025

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2022]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/28657/24.10.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- |                                                                                           |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος                  | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού                               | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος                                     |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 18. Λυμπέρης Ερνέστο                                                    |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας                               | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας                                 |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος                                                                   |                                                                         |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                                                |                                                                         |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                                           |                                                                         |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων                                                                     | 20. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»                  |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                                      |                                                                         |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                                   |                                                                         |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος                                                                  |                                                                         |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς                                    | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος                                                                |                                                                         |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                                |                                                                         |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                                    |                                                                         |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης
2. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
3. Τσαγρής Νικόλαος
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

-Η συζήτηση του 2<sup>ου</sup> Θ.Η.Δ προτάχθηκε όλων των θεμάτων.

-Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ. Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο πριν τη λήψη απόφασης στο 2<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ. Τα υπόλοιπα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη, μετά τη λήψη απόφασης στο 1<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28531/22.10.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Τίτλος έργου: Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας  
 Αρ. μελέτης: 21 / 2022  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ  
 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΕ 571 (Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ57100004)  
 Νέος Κωδικός: ΠΔΕ 2023-ΣΑΝΑ 471 - Κωδ. Έργου 2023ΝΑ47100237 (MIS 5220748)  
 Ύψος Χρηματοδότησης: 1.241.457,80€ (ΑΔΑ: 9ΣΟΟ465ΧΘΞ-ΞΥ5)  
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9734/29-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012770371)  
 Ύψος Σύμβασης: 979.921,99 € (με ΦΠΑ) - Αρχική  
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 28330/23-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016104503) - 1<sup>η</sup> ΣΣΕ  
 Ύψος Σύμβασης: 162.002,70 € (με ΦΠΑ)  
 ΑΠΕ: 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (Υπ' αρ. 258/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  
 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ - 1<sup>η</sup> ΣΣΕ (Υπ' αρ. 174/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)  
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 1.177.105,10 € (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση)  
 Προθεσμία Περαιώσης: 29-12-2023 (Αρχική)  
 1<sup>η</sup> παράταση: 29-03-2024 (υπ. αρ. 270/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  
 2<sup>η</sup> παράταση: 30-06-2024 (υπ. αρ. 105/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  
 3<sup>η</sup> παράταση: 30-12-2024 (υπ. αρ. 192/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)  
 Προθεσμία Περαιώσης: 23-06-2025 (Αρχική - 1<sup>η</sup> ΣΣΕ)  
 30-10-2025  
 (Αιτούμενη) 1<sup>η</sup> παράταση:

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 19-06-2025 (υπ. αρ. πρωτ. 15167/20-06-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου
- ο Το υπ' αρ. πρωτ. 15227/20-06-2025 έγγραφο Υπηρεσίας μας περί Παράτασης Προθεσμίας έως τις 30-09-2025

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 30-10-2025».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρόν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2022], με αναθεώρηση, μέχρι 30-10-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -267- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος