



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 268/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 51/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/28657/24.10.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 18. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 20. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης
- Κορτέση Άννα/Γραμματέας
- Τσαγρής Νικόλαος
- Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

-Η συζήτηση του 2^{ου} Θ.Η.Δ προτάχθηκε όλων των θεμάτων.

-Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο πριν τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Τα υπόλοιπα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη, μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28537/24.10.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 3^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας
 Αρ. μελέτης: 51 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: 'Αθανάσιος Γκουλιούμης του Κωνσταντίνου'
 Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.20002)
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 9717/15-05-2024 (ΑΔΑΜ: 245ΥΜΝ014756271)
 Ύψος Σύμβασης: 192.930,12 € (με ΦΠΑ)
 ΑΠΕ: 1^{ος} ΑΠΕ στο ποσό των 218.176,80€ (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση) - Υπ' αρ. 399/2024 Απ. Δημ. Επιτροπής
 2^{ος} ΑΠΕ - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ- 1^η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) στο ποσό των 249.903,63€ (με ΦΠΑ & Αναθεώρηση)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 191.447,68 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 15-05-2025 (Αρχική)
 1^η παράταση: 31-08-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 114/2025 Δ. Σ)
 2^η παράταση: 31-10-2025 (Υπ. αρ. Αποφ. 217/2025 Δ. Σ)
 3^η παράταση: 31-01-2026 - (αιτούμενη)

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει
- ο Την από 15-10-2025 (υπ' αρ. πρωτ. 27291/15-10-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου,

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του Έργου, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 31-01-2026.

Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (αύξηση πιστώσεων, λήψη αποφάσεων κα) για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ, σύμφωνα με τον 2ο ΑΠΕ- 1ο ΠΚΤΜΝΕ- 1η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) όπως εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 04/2025 Πρακτικό (θέμα 4^ο) Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ηλείας και την υπ' αρ. 332/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής".

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρόν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικών οδών στην Τ.Κ. Μαζαρακίου και Τ.Κ. Εφύρας Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 51/2018], με αναθεώρηση, μέχρι 31-01-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -268- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος