



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 270/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δάφνης και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 49/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/28657/24.10.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 18. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 20. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης
2. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
3. Τσαγρήs Νικόλαος
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

-Η συζήτηση του 2^{ου} Θ.Η.Δ προτάχθηκε όλων των θεμάτων.

-Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο πριν τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Τα υπόλοιπα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη, μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28534/22.10.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 4η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δάφνης και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας
 Αρ. μελέτης: 49 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
 Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΤΠ&Δ (ΚΑ 64.7333.10002)
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 12982/06-07-2023 (ΑΔΑΜ: 235ΥΜΝ013025714)
 Ύψος Σύμβασης: 625.975,00 € (με ΦΠΑ)
 Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες: 1^{ος} ΑΠΕ - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ- 1^η Σ.Σ.Ε. (1η Σύμβαση ήσσονος αξίας) στο ποσό των 827.091,74€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 278/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
 Προθεσμία Περαιώσης: 06-07-2024 (Αρχική)
 1^η Παράταση: 06-10-2024 - (Υπ. αρ. Αποφ. 222/2024 Δ. Σ)
 2^η Παράταση: 06-02-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 307/2024 Δ. Σ)
 3^η Παράταση: 06-06-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 43/2025 Δ. Σ)
 Αιτούμενη 4^η Παράταση: 06-12-2025

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 05-06-2025 (υπ' αρ. πρωτ. 15047/19-06-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
- Το υπ' αρ. πρωτ. 15228/20-06-2025 έγγραφο Υπηρεσίας μας περί 4^{ης} Παράτασης Προθεσμίας έως τις 06-10-2025
- Την από 01-10-2025 (υπ' αρ. πρωτ. 25680/01-10-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
 σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 06-12-2025 και σας γνωρίζουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες (αύξηση πιστώσεων, λήψη αποφάσεων κα) για την σύναψη της 1ης ΣΣΕ, κατόπιν της παραπάνω έγκρισης του 1ου ΑΠΕ- 1ου ΠΚΤΜΝΕ- 1ης Σ.Σ.Ε. και της υπ' αρ. 278/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρόν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 4η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δάφνης και Αγ. Δημητρίου Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 49/2018], με αναθεώρηση, μέχρι 6.12.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -270- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος