



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 19ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 272/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 19/2021]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 20/28657/24.10.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 18. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 20. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης
2. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
3. Τσαγρής Νικόλαος
4. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

-Η συζήτηση του 2^{ου} Θ.Η.Δ προτάχθηκε όλων των θεμάτων.

-Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδάκος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Ο κ. Λυμπέρης Ερνέστο πριν τη λήψη απόφασης στο 2^ο Θ.Η.Δ. Τα υπόλοιπα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη, μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28532/22.10.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 5^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ
 Αρ. μελέτης: 19 / 2021
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: 'Χρήστος Αποστολόπουλος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.
 Χρηματοδότηση: ΠΔΕ-ΣΑΝΠ 801 (2023ΝΠ80100001 - 5202320)
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 21783/20-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011461447)
 Ύψος Σύμβασης: 1.707.013,25 € (με ΦΠΑ)
 2^{ος} ΑΠΕ: 1.800.000,00 € (με Αναθεώρηση & ΦΠΑ - υπ αρ 261/2023 Απόφαση ΔΣ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 1.795.292,19 € (με ΦΠΑ)
 Προθεσμία Περαιώσης: 20-07-2024 (Αρχική)
 1^η Παράταση: 20-10-202 (συνολική προθεσμία-υπ αρ 125/2023 Απόφαση ΔΣ)
 2^η Παράταση: 20-01-2024 (συνολική προθεσμία-υπ αρ 218/2023 Απόφαση ΔΣ)
 3^η Παράταση: 20-03-2024 (συνολική προθεσμία-υπ αρ 20/2024 Απόφαση ΔΣ)
 4^η Παράταση: 20-08-2024 (συνολική προθεσμία-υπ αρ 193/2024 Απόφαση ΔΣ)
 Αιτούμενη 5^η Παράταση: 20-12-2025

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
 - ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
 - ο Την από 18-06-2025 (υπ. αρ. πρωτ. 15045/19-06-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου
 - ο Το υπ' αρ. πρωτ. 15229/20-06-2025 έγγραφο Υπηρεσίας μας περί 5^{ης} Παράτασης Προθεσμίας έως τις 20-09-2025
 σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
 Σας γνωρίζουμε επίσης ότι:
 - ο Στις 30/08/2024 ο Ανάδοχος υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών (υπ' αρ. πρωτ. 17937/Δ4/2321/04-09-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} Λογαριασμού του έργου.
 - ο Η υπηρεσία μας προχώρησε στην υπ. αρ. πρωτ. 18663/Δ4/2372/09-09-2024 Απόφαση (επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών) με ΑΔΑ: Ψ1ΤΒΩΡΘ-ΓΟΝ.
- Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, έως 20-12-2025 προκειμένου για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών και την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρόν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση Ζημιών στο Οδικό Δίκτυο Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 19/2021], με αναθεώρηση, μέχρι 20-12-2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -272- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος