



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 20ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 283/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας» (αρ. μελ. 18/2022)

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/31842/24.11.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «23», και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 18. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας (Μέσω τηλεδιάσκεψης) |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 20. Κορτέση Άννα/Γραμματέας-Παράταξη «Ήλιδα 36» |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 21. Τσαγρής Νικόλαος |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) | 22. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 23. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος 2. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ Λυμπέρης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοίνωσε το 3ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι συμβατικές εργασίες όπως εκτελούνται. Το σώμα έκανε ομόφωνα δεκτό το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του ν. 3852/10.

Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32313/27.11.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 2η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου
 Τίτλος έργου: Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας
 Αρ. μελέτης: 18 / 2022
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Προϋπολογισμός: 1.867.422,00 € (με ΦΠΑ)
 Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
 Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020» - Α/Α 2, Κωδ. ΟΠΣ 5033679
 ΕΤΠΑ & ΠΔΕ-ΣΑΕ 1191 (Κωδ. Έργου 2019ΣΕ11910071-5033679)
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 10722/28-5-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014827098)
 Ύψος Σύμβασης: 1.729.362,16 € (με ΦΠΑ)
 Δαπάνη Εγκρίσεων: 263.738,23 € (Προκαταβολή + Εργασίες με Αναθεώρηση & ΦΠΑ)
 ΑΠΕ: 1^{ος} ΑΠΕ – 1^ο ΠΚΤΜΝΕ στο ποσό των 1.729.362,16€ (με ΦΠΑ)- Τακτοποιητικός ως προς την δαπάνη των εργασιών (υπ. αρ. 225/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)
 Προθεσμία Περαιώσης: 28-02-2025 (Αρχική)
 1η Παράταση: 28-10-2025 (Αρ.αποφ Δ.Σ.: 116/2025)
 2η Παράταση (προτεινόμενη): 28-12-2025

Σχετ. : 1. Η υπ. αρ. πρωτ. 4303/1465/Α3/28-6-2019 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Ένταξη της Πράξης (ΑΔΑ:91Π9465ΧΙ8-3ΨΛ)
 2. Η υπ. αρ. πρωτ. 60014/Β1/1234/15-10-2019 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης 65 Ενταγμένων Πράξεων (ΑΔΑ:Ψ3ΝΦ465ΧΙ8-ΝΧΡ)
 3. Η υπ. αρ. πρωτ. 41538/18-4-2022 Απόφαση (Σ.Α. Ε1191 ΤΡΟΠ.0) Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την Ένταξη έργων στο ΠΔΕ2022, ΣΑΕ 119/1 (ΑΔΑ:ΨΛΟ146ΜΤΛΡ-85Φ)

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 23-10-2025 (υπ' αρ. πρωτ. 28733/27-10-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
- Το υπ' αρ. πρωτ. 30300/10-11-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Μονάδα Β1,
- Το γεγονός ότι έως τώρα δεν έχουμε την Διατύπωση γνώμης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών από την ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Μονάδα Β1

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 28-12-2025 και σας γνωρίζουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι συμβατικές εργασίες που εκτελούνται και αφορούν την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και ανάδειξης Νεροσυρμών και σιντριβανιών, καθόσον κατόπιν και της υπ' αρ. 251/2025 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Προϊσταμένη Αρχή), λήφθηκε απόφαση σχετικά με την συνέχιση της εργολαβίας χωρίς την κατασκευή των εργασιών ανάπλασης των οδών.

Προκειμένου να υπάρχει ομαλή εξέλιξη της σύμβασης, η Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Δημοτικό Συμβούλιο), δύναται να ληφθεί υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο των όρων ένταξης και των υποχρεώσεων του δικαιούχου Δήμου απέναντι στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Χριστοφόρου και η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Αμαλιάδας» (αρ. μελ. 18/2022) με αναθεώρηση, έως τις 28.12.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -283- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
 Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος