



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 20ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 302/2025

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης (Οριακή) του έργου με τίτλο «Προσαρμογή δημοτικών οδών για την σύνδεση της πόλης με την Ολυμπία Οδό» [αρ. μελ. 20/2025]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή, ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/31842/24.11.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «23», και ονομαστικά:

- |                                                                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος                           | 16. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού                                        | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος                                                     |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων          | 18. Λυμπέρης Ερνέστο                                                          |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας                                        | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας (Μέσω τηλεδιάσκεψης)                  |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος                                                                            |                                                                               |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας                                                                         |                                                                               |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας                                                    |                                                                               |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων                                                                              | 20. Κορτέση Άννα/Γραμματέας-Παράταξη «Ήλιδα 36»                               |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας                                               | 21. Τσαγρής Νικόλαος                                                          |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος                                            |                                                                               |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος                                                                           |                                                                               |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Μέσω τηλεδιάσκεψης) | 22. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»       |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                                         | 23. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ                                      |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                                             |                                                                               |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
2. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ Λυμπέρης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31468/20.11.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

**ΘΕΜΑ:** Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης (Οριακή) του έργου με τίτλο «Προσαρμογή δημοτικών οδών για την σύνδεση της πόλης με την Ολυμπία Οδό» με αρ. μελ. 20/2025

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Τίτλος έργου:  | «Προσαρμογή δημοτικών οδών για την σύνδεση της πόλης με την Ολυμπία Οδό» |
| Αρ. μελέτης:   | 20 / 2025                                                                |
| Φορέας:        | Δήμος Ήλιδας                                                             |
| Ανάδοχος:      | ‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ’                                         |
| Χρηματοδότηση: | Ίδια Έσοδα                                                               |
| Σύμβαση:       | Αρ. πρωτ. 17721/ 15-07-2025 (ΑΔΑΜ 255ΣΥΜΝ017221540)                      |
| Ύψος Σύμβασης: | 72.864,92 € (με ΦΠΑ)                                                     |
| Λήξη Σύμβασης: | 15-09-2025                                                               |

2. Η αρχική προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου έχει λήξει και η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει υποβάλει στην Υπηρεσία μας αίτηση για παράταση προθεσμίας Περαίωσης του ανωτέρω έργου.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, ‘Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου’

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας εισηγείται να δοθεί η Οριακή παράταση προθεσμίας περαίωσης (τρεις (3) μήνες) δηλαδή μέχρι τις 15/12/2025, για την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο»

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται παράταση προθεσμίας περαίωσης (Οριακή) του έργου με τίτλο «Προσαρμογή δημοτικών οδών για την σύνδεση της πόλης με την Ολυμπία Οδό» [αρ. μελ. 20/2025], μέχρι 15.12.2025.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -302- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος