



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 21ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 322/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προσαρμογή εισόδων σχολικών μονάδων στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας της Ολυμπίας οδού» [αρ. μελ. 24/2025]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/34079/11.12.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 14. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 16. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» (Με τηλεδιάσκεψη) |
| 9. Καραπιπέρης Γεώργιος | 17. Κορτέση Άννα/Γραμματέας |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Με τηλεδιάσκεψη) | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
3. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.
4. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» 5. Λυμπέρης Ερνέστο.
6. Τσαγρής Νικόλαος 7. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 13^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισήχθη την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33546/8.12.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : «1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προσαρμογή εισόδων σχολικών μονάδων στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ», με αρ. μελ.: 24/2025.

«Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» (αρ. πρωτ. 33502/08-12-2025), αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση δίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 08-02-2026 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 08-09-2025
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 72.912,00 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 08/12/2025

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς λόγω της φύσεως του έργου (Προσαρμογή εισόδων σχολικών μονάδων) η εκτέλεση των εργασιών γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια διακοπών, αργιών και λήξης ωραρίου των μαθημάτων για αποφυγή διατάραξης ησυχίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

3. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 08-02-2026.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 1^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Προσαρμογή εισόδων σχολικών μονάδων στα πλαίσια έναρξης λειτουργίας της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ» [αρ. μελ.: 24/2025], με αναθεώρηση, μέχρι 8.02.2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -322- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος