



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 21ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 323/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 6^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» [αρ.μελ. 15/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/34079/11.12.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 14. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 16. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» (Με τηλεδιάσκεψη) |
| 9. Καραπιπέρης Γεώργιος | 17. Κορτέση Άννα/Γραμματέας |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Με τηλεδιάσκεψη) | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
2. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
3. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.
4. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»
5. Λυμπέρης Ερνέστο.
6. Τσαγρής Νικόλαος
7. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 14^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **33881/10.12.2025** εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 6^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)»

Σας αποστέλλουμε την υπ' αρ. πρωτοκόλλου 31886/25-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως 31.05. 2026 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου:	Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια- Αμπελόκαμπος)
Αρ. Μελέτης:	15/2020
Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς ΦΠΑ)	2.500.000,00 €
Ανάδοχος :	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ
Αρχική Σύμβαση	1951/Δ4/237/27-01-2022
Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ)	2.371.837,73 €
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση	13166/27-06-2024
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) (χωρίς ΦΠΑ):	355.186,61 € (13166/27-06-2024)
1ος Α.Π.Ε (χωρίς Φ.Π.Α):	2.371.837,73 € (Α.Ο.Ε. 263/2022)
2ος Α.Π.Ε & 1η Σ.Σ. (χωρίς Φ.Π.Α):	2.727.024,34 € (Α.Ο.Ε. 437/2022)
3ος Α.Π.Ε & 1ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. (χωρίς Φ.Π.Α):	2.727.024,34 € (Α.Δ.Ε. 322/2024)
4ος Α.Π.Ε & 2ος ΑΠΕ 1ης Σ.Σ. & 2η Σ.Σ. (χωρίς Φ.Π.Α):	3.550.310,19 € (Α.Δ.Ε. 246/2025)
2η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) (χωρίς ΦΠΑ):	823.285,85 € (*)
Έναρξη προθεσμίας έργου :	27/01/2022
Λήξη προθεσμίας έργου	26/01/2023
Λήξη 1 ^{ης} Παράτασης:	30-06-2023 (Α.Ο.Ε. 10/2023)
Λήξη 2 ^{ης} Παράτασης:	31-12-2023 (Α.Ο.Ε. 123/2023)
Λήξη 3 ^{ης} Παράτασης:	31-07-2024 (Α.Δ.Σ 242/2023)
Λήξη 4 ^{ης} Παράτασης:	30-06-2025 (Α.Δ.Σ 355/2024)
Λήξη 5 ^{ης} Παράτασης:	31-12-2025 (Α.Δ.Σ 155/2025)

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Εκκρεμεί η έγκριση της 2^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (2^η Σ.Σ.) του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

4. Η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ασφαλή και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στο δημοπρατηθέν Φυσικό και Τεχνικό Αντικείμενο.

Συνεπώς, η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 31-05-2026, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 6^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συλλογή μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (Σαβάλια - Αμπελόκαμπος)» [αρ. μελ.: 15/2020], με αναθεώρηση, μέχρι 31.05.2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -323- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος