



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 21ης/2025 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 324/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ.μελ.5/2017]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, ώρα 19.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/34079/11.12.2025 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «18», και ονομαστικά:

- | | |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 14. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 15. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 4. Γεωργουλή Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 16. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36» (Με τηλεδιάσκεψη) |
| 9. Καραπιπέρης Γεώργιος | 17. Κορτέση Άννα/Γραμματέας |
| 10. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 11. Τρικόγιας Κωνσταντίνος (Με τηλεδιάσκεψη) | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 18. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 2. Κουτρομπής Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος
3. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.
4. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» 5. Λυμπέρης Ερνέστο.
6. Τσαγρής Νικόλαος 7. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33688/9.12.2025 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«**ΘΕΜΑ :** 7^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου:	Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης:	5 / 2017
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	«ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.»
Χρηματοδότηση:	ΣΑΕ 275/1 του Π.Δ.Ε. 2018 (2018ΣΕ27510043) Α/Α 2 της Πράξης 5007754
Σύμβαση:	Υπ' αρ. πρωτ. 24104/Δ4/2566/02-11-2021 (21ΣΥΜΝ009462767)
Ύψος Σύμβασης:	358.666,42 € (προ ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	243.048,25€ (Εργασίες & Αναθεώρηση)
Προθεσμία Περαιώσης:	02-07-2022
1 ^η παράταση:	31-12-2022 - (Υπ. αρ. Αποφ. 367/2022 Οικ. Επ.)
επιμήκυνση	
χρονοδιαγράμματος:	20-05-2023 - (Υπ. αρ. Αποφ. 529/2022 Οικ. Επ.)
2 ^η παράταση:	20-10-2023 - (Υπ. αρ. Αποφ. 122/2023 Δ. Σ)
3 ^η παράταση:	31-12-2023 - (Υπ. αρ. Αποφ. 219/2023 Δ. Σ.)
4 ^η παράταση:	31-03-2024 - (Υπ. αρ. Αποφ. 288/2024 Δ. Σ)
5 ^η παράταση:	30-09-2024 - (Υπ. αρ. Αποφ. 107/2024 Δ. Σ)
6 ^η παράταση:	31-12-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 235/2025 Δ. Σ)
Προτεινόμενη 7 ^η παράταση:	30-06-2026

- ΣΧΕΤ. :**
1. Το από 09-12-2025 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 33677/09-12-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας)
 2. Το υπ' αρ. πρωτ. 21998/Δ4/2646/11-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για διατύπωση γνώμης περί 6ης παράτασης προθεσμίας έως την 31-12-2024
 3. Το υπ' αρ. πρωτ. 6262/Δ4/626/12-03-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς Ε.Υ.Δ. Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» - Υποδιεύθυνση Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για διατύπωση γνώμης περί 6ης παράτασης προθεσμίας έως την 30-04-2025

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω -1- σχετικό αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
2. Οι διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
3. Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
4. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας, με το υπ' αρ. πρωτ. 30733/13-11-2025 έγγραφό της, απέστειλε προς:
 - 1) Την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.)
 - 2) Την «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
 - 3) Την «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Κ/Ξ»

Αίτημα Σχετικά με Άδεια Διέλευσης Αγωγού Ύδρευσης, υποβάλλοντας σχέδια, τεχνική έκθεση και προδιαγραφές.

5. Το γεγονός ότι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π.) του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, μας απέστειλε το υπ' αρ. πρωτ. 193614/25-11-2025 συνημμένο έγγραφό της, το οποίο απευθυνόμενο στην Υπηρεσία μας, στην «ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Κ/Ξ», στο «Τοπικό Εργοτάξιο ΑΩ5», κοινοποιούμενο στην «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», αναγράφει τα εξής:
 «Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας περί συναιδέσεως της Υπηρεσίας μας για την εκτέλεση εργασιών διέλευσης αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενη δεξαμενή στην περιοχή της κοινότητας Γερακίου και ειδικότερα, από τη δεξαμενή Γερακίου μέχρι το Κ845 Τεχνικό Κάτω Διάβασης της οδού Αμαλιάδας-Γεράκι.

Παρακαλούμε όπως η Κ/Ξ με το Τοπικό Εργοτάξιο, ελέγξει την ακριβή θέση εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών και σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, οριστικοποιήσει την όδευση του εν λόγω αγωγού, ώστε αυτή να ενταχθεί στις υποβληθείσες μελέτες, χωρίς να επηρεάζονται τα χαρακτηριστικά του κυρίως έργου και η ασφαλής κυκλοφορία των χρηστών.

Με την οριστικοποίηση της όδευσης και την σύμφωνη γνώμη της Κ/Ξ και του Παραχωρησιούχου, η Υπηρεσία δεν θα έχει αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου.»

6. Το γεγονός ότι η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ», με το από 02-12-2025 συνημμένο έγγραφό της (αρ. πρωτ. 32963/03-12-2025 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), απευθυνόμενο στην Ε.Υ.Δ.Ε./ Κ.Σ.Ε.Σ.Π., κοινοποιούμενο στην «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», στην Υπηρεσία μας και στην «ΕΠΙΤΟΠΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΩ5 Ευθύνης ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», αναγράφει τα εξής:

«Σε συνέχεια της [α] σχετικής επιστολής και κατόπιν του ελέγχου της προτεινόμενης όδευσης του αγωγού ύδρευσης, η Κ/Ξ επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί με την οριστικοποιημένη όδευση, όπως αυτή καθορίστηκε σε συνεργασία με την Επιτόπου Δ/νση Κατασκευών ΑΩ5 (ΤΕΡΝΑ Α.Ε.) και την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.

Δηλώνουμε ότι η προτεινόμενη όδευση δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του κυρίως Έργου ούτε την ασφαλή κυκλοφορία και, ως εκ τούτου, η Κ/Ξ δεν έχει αντίρρηση για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία απαιτηθεί.»

7. Το γεγονός ότι Υπηρεσία μας έχει προχωρήσει στην σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για τον οποίο απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Ηλείας.
8. Το γεγονός ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξεύρεσης των επιπλέον αναγκαίων Πιστώσεων.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται για την παράταση κατά 6 (έξι) μήνες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως την 30-06-2026, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 7η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» [αρ.μελ.5/2017], με αναθεώρηση από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης, έως 30-06-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -324- έτους 2025

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος