



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 2ης/2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 14/2026

Ορθή επανάληψη

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 6ης Παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2023]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1756/26.1.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος                                       | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος -Παράταξη<br>«Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»  |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-<br>Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού        | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος  |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                | 18. Λυμπέρης Ερνέστο   |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας        | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας                                    |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Έργων               |  |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  |  |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-<br>Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων              |  |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων   |  |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος<br>Υγείας, Πρόνοιας               |  |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος   |  |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος  |  |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος<br>Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.             |  |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας         |  |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας.                                |  |

### Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»
2. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»
3. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
4. Τσαγρής Νικόλαος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 11<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1213/19.1.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

**ΘΕΜΑ :** 6η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

**Τίτλος έργου:** Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου  
Ήλιδας Ν. Ηλείας

**Αρ. μελέτης:** 10 / 2023

**Φορέας:** Δήμος Ήλιδας

**Ανάδοχος:** 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'

**Χρηματοδότηση:** Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

**Σύμβαση:** Αρ. πρωτ. 11825/26-6-2023 (23SYMV012949870 2023-06-26)

**Ύψος Σύμβασης:** 1.536.000 € (με ΦΠΑ)

**Προθεσμία** 26-06-2024

**Περαιώσης**

1η Παράταση : 26-10-2024 (223/2024 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)

2η Παράταση : 26-02-2025 (308/2024 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)

3η Παράταση : 26-06-2025 (44/2025 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)

4η Παράταση : 26-09-2025 (153/2025 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)

5η Παράταση : 26-12-2025 (271/2025 Απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας)

Αιτούμενη 6<sup>η</sup> 26-02-2026

Παράταση:

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 34454/15-12-2025 αίτηση του Αναδόχου
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 26-02-2026 και σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο, να ολοκληρωθούν οι εργασίες διαγραμματίσεων, που καθυστέρησαν λόγω καιρικών φαινομένων.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 6<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο αστικό οδικό δίκτυο της Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ. μελ. 10/2023], με αναθεώρηση, μέχρι 26-02-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -14- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος