



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 2ης/2026 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 15/2026

Ορθή επανάληψη

ΘΕΜΑ: Έγκριση 7ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 23/2018]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1756/26.1.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος -Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης» |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 18. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. | |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»
2. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»
3. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
4. Τσαγρής Νικόλαος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1217/19.1.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ : 7η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου

Τίτλος έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας
 Αρ. μελέτης: 23 / 2018
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας
 Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'
 Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Τ.Π.Δ.
 Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 15868/09-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝΟ13243050)
 Σ.Σ.Ε.: Αρ. πρωτ. 28661/30-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝΟ16096079)
 Ύψος Σύμβασης: 541.599,17 € (με ΦΠΑ)
 Ύψος Σ.Σ.Ε: 90.255,31 € (με ΦΠΑ)
 6^η Παράταση: 31-12-2025 - (Υπ. αρ. Αποφ. 273/2025 Δ. Σ)
 Αιτούμενη 7^η Παράταση: 30-04-2026

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α'12)
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 34455/15-12-2025 αίτηση του Αναδόχου
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 1182/19-01-2026 αίτηση του Αναδόχου (συμπληρωματικά της ανωτέρω) σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 30-04-2026 και σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο, με την πρόοδο των εργασιών, να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 7η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 23/2018], με αναθεώρηση, μέχρι 30-04-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -15- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος