



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 3ης/2026 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 37/2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2023» [αρ. μελ.14/2023]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 26 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη, ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3/4412/20.2.2026 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 6 του ν.5056/23.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «14», και ονομαστικά:

- | | |
|--|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη -Πρόεδρος | 12. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας
Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης
Λυμπέρης» (διαδικτυακά) |
| 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | |
| 3. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
(διαδικτυακά) | |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος- Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων | |
| 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων | |
| 6. Λαμπρινός Σπυρίδων | 13. Πολύδωρος Βησσαρίων -Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | |
| 8. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 9. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς & Παιδείας. | |
| 10. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. | |
| 11. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | 14. Κότσιφας Διονύσιος - Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
3. Καραπιπέρης Γεώργιος
4. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας
5. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος
7. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
8. Λυμπέρης Ερνέστο
9. Παπαδάκος Ανδρέας -Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»
10. Κορτέση Άννα/Γραμματέας
11. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 10^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Νικολόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4006/17.2.2026 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

Συνημμένα αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης (αρ. πρωτ: 3881/16-02-2026) της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρου αναφερόμενου έργου, για έγκριση δέμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ως 23-04-2026 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός: 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ
- Υπογραφή σύμβασης: 23-10-2024
- Συμβατικό ποσό: 72.912,01 ευρώ
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23-4-2025
- 1η Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23-7-2025 (ΑΔΣ: 89/2025)
- 2η Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23-9-2025(ΑΔΣ: 19/2025)
- 3η Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23-11-2025(ΑΔΣ: 269/2025)
- Οριακή Παράταση Προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 23-02-2026 (ΑΔΣ: 301/2025)

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου

3. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσης άδειας δόμησης για την κατασκευή βάσεων στο 3^ο Δημοτικό Σχολείο.

4. Λόγω των ανωτέρω η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου με αναθεώρηση έως τις 23-4-2026

Βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικείμενου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται 4^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2023» [αρ. μελ. 14/2023], με αναθεώρηση, μέχρι 23-4-2026.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -37- έτους 2026

-Μετά τα παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Θεώνη Γεωργοπούλου

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος