



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 467/2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου: Επούλωση λάκκων δημοτικών οδών (Αρ.μελ. 8/2014)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26^η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/34013/22.09.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «31», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [παράταξη «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 22. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | 25. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 26. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος -Αλέξανδρος | 27. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 10. Δούλος Παντελής | 28. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 11. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 29. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 30. Σμέρος Αναστάσιος [παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυριδών -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |
| 17. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 31. Κολόσακας Άγγελος [παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 18. Ζάρρας Γεώργιος | |

(Ο επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας κ. Λυμπέρης, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος,
 2. Πασσάς Ιωάννης.
- Παρούσα η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, Βαρελά - Μπουσδούκου Δήμητρα.

Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ./των: Αγ. Δημητρίου -Ρουμελιώτης Βασίλειος, Αρχ. Ήλιδας -Καγιανός Νικόλαος, Καλυβίων Ήλιδας -Κορμπάκης Ανδρέας, Καρδαμά -Αρβανιτάκης Δημήτριος, Λάττα -Τσαρούχας Γεώργιος, Σιμόπουλου -Αργυρόπουλος Νικόλαος.

Οι πρόεδροι των Τ.Κ./των Αγ. Ηλία και Κέντρου δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού τίτλου, μέχρι 10/11/2014, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η υπηρεσία εισηγείται παράταση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, εφόσον από την υπογραφή τής σύμβασης μέχρι την έναρξη των εργασιών, απαιτήθηκε ένας μήνας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής των τεχνικών προδιαγραφών τής ασφάλτου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Επούλωση λάκκων δημοτικών οδών' (Αρ.μελ. 8/2014), μέχρι 10/ 11 /2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -467- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 30/09/2014
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος