



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -2/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

**Αριθμός απόφασης: 64 /2015**

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου 'Ολοκλήρωση αποκατάστασης, καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ Δαφνιώτισσας' [Αρ. μελ: 87/2014]»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25<sup>η</sup> του μήνα *Φεβρουαρίου*, του έτους 2015, ημέρα *Τετάρτη* και ώρα 18.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/4180/20.02.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος [παράταση<br>μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ<br>ΕΠΟΧΗ»]  |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος   | 19. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος  |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                      | 20. Μπακέλλας Γεώργιος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  | 22. Ντάνας Χαραλάμπος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             |  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  |  |
| 8. Παναγόπουλος Χρήστος  | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-<br>Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης<br>«ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 9. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος   |  |
| 10. Γκουβίτσα Σταυρούλα  |  |
| 11. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]              |
| 12. Δούλος Παντελής  |  |
| 13. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |  |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |  |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών               | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ<br>ΗΛΙΔΑΣ»]       |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |  |
| 17. Παναγιωτάρας Παναγιώτης  |  |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος,
2. Πασσάς Ιωάννης,
3. Ευσταθόπουλος Ηλίας,
4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»],
5. Μπιλίρης Νικόλαος,
6. Χριστοφόρου Ευάγγελος,
7. Νικολόπουλος Νικόλαος,
8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **26ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού τίτλου έως 14/5/2015, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3025/Δ4/317/9.2.2015 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης, καθίζησης συνδετήριου επαρχιακού δρόμου Τ.Κ Δαφνιώτισσας» [Αρ. μελ: 87/2014], έως 14/05/2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -64- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Αμαλιάδα, 27/02/2015  
**Ο Δήμαρχος**

Τα Μέλη

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**