

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 191 /2016**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 'Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου 'Ηλιδας'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 22^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/14476/17.06.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 15. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 16. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | |
| 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 18. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Φωτόπουλος Χρήστος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης,
7. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 8. Μπιλέρης Νικόλαος, 9. Νικολόπουλος Νικόλαος, 10. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 11. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος, 12. Κокκαλιάρη Νικολέττα, 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 14. Ντάνασης Χαράλαμπος.
15. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ.

Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **22ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12790/Δ4/1366/2/ 06/2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 12010/Δ4/1271/25-05-2016 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ως τις 31-08-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

πρ/σμος δημοπράτησης (με ΦΠΑ) : 9.560.000,00 €

- 2) Η υπηρεσία μας έχει προβεί στη σύνταξη του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου που αφορά τακτοποίηση ποσοτήτων. Επειδή πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ και η προηγούμενη προθεσμία περαίωσης εκπνέει στις 30-06-2016, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως 31-08-2016, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί διαχειριστικά. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε αναμονή ενεργειών σας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις της παρ. 8 άρθρ. 58 Ν.3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας», με αναθεώρηση έως 31-08-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -191 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος