



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -19/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 427 /2016

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ. μελ. 18/2014]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 13^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/31625/09.12.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 22. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 26. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Μαυρίκος Παναγιώτης-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Οι κ. Λυμπέρης και Μπιλίρης κατά τη διάρκεια ενημερώσεων από τον Δήμαρχο. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 1^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου μετά τη λήψη απόφασης στο 4^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Ζαχαρόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 8^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Μπακέλλας, Παρασκευόπουλος και Ντάνασης ήταν απόντες κατά τη συζήτηση από το 8^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης έως το τέλος.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 31498/Δ4/3564/7.12.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 30818/Δ4/3496/29.11.2016 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, και σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου έως 22-06-2017, καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ. μελ. 18/2014], με αναθεώρηση, έως 22-06-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 427 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος