



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2013- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 77 /2013

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας του έργου : «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» (αρ. μελ. 32/11)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15^η του μήνα *Φεβρουαρίου*, του έτους 2013, ημέρα *Παρασκευή* και ώρα 16.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/4361/11.02.2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπερή**, ο προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 17. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μειζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία)» |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 18. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων. | 19. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 20. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 21. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Οικονομικών | 22. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 7. Δούλος Παντελής | 23. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 8. Ντάνασης Χαράλαμπος | 24. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 9. Λάβδα-Πατσού Βασιλική -Γραμματέας | 25. Μητούπουλος Σωτήριος. |
| 10. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 11. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 13. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 14. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 15. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 16. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| *Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής
παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη
συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011
Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι. | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής
παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν
κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της
υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι |

Απόντες

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 4. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 2. Προκόπης Πέτρος | 5. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο |

κίνημα πολιτών.

3. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.

6. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **50ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» (αρ. μελ. 32/11) μέχρι 1/3/13, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας τού δήμου, λόγω συνέχισης της κακοκαιρίας και της σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ.κ. **Κότσιφας**, Παναγόπουλος, Παναγιωτάρας Παναγιώτης, Τάγιου, Χριστόπουλος Ιωάννης, Χριστόπουλος Γεώργιος και **Κολόσακας**, Κόλλιας, Μητσόπουλος ψήφισαν *λευκό*.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» (αρ. μελ. 32/11)», μέχρι 1/3/13.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -77- έτους 2013

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 18/02/2013

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης